

जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा यवतमाळ

तालुका निहाय माहिती

100 Days अहवाल

ग्रामीण गृहननमाण : १०० दिवसीय काययक्रम

१) घरकुलांना मंजूरी देणे :- किमान १ लाख लाभार्थ्यांना मंजूरी देणे

२) घरकुल लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरण :- किमान १ लाख लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरण करणे

३) घरकुल भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणे :- किमान ५० हजार घरकुले भौतिक पूर्ण करणे

४) भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा :- किमान ६०० लाभार्थ्यांना घरकुला जागा देणे

विषय क्र. १) : घरकुलांना मंजूरी देणे							२) घरकुल लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरण						४) जागा उपलब्ध करून देणे			
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--

				20.12.24		
Sr NO	पंचायत समिती	एकूण नोंदणी	उदिष्ट	मंजूरी	आज रोजी मंजूरी	एकूण साध्य
1	आर्णि	10633	6735	2591	4936	2345
2	बाभुळगाव	5683	4770	1699	3943	2244
3	दारव्हा	15650	8090	2925	4523	1598
4	दिग्रस	11017	6500	2468	4472	2004
5	घाटंजी	10375	7882	3011	6685	3674
6	कळंब	4528	4345	2089	3749	1660
7	केळापुर	8537	7102	3067	6362	3295
8	महागाव	19721	10498	3737	8899	5162
9	मारेगाव	3367	3222	1270	3074	1804
10	नेर	7654	4790	1711	4175	2464
11	पुसद	36153	20118	6928	13201	6273
12	शळेगाव	7542	6764	2671	3971	1300
13	उमरखेड	23660	14437	5882	10423	4541
14	वणी	5667	5126	1906	4636	2730
15	यवतमाळ	7669	6865	2931	5449	2518
16	झरीजामणी	4387	4037	1468	3264	1796
	एकुण	182243	121281	46619	91762	45408

				20.12.24		
पंचायत समिती	उदिष्ट	आज रोजी मंजूरी	प्रथम हप्ता वितरीत	आज रोजी प्रथम हप्ता वितरीत	एकूण साध्य	
आर्णि	6735	4936	1928	2172	244	
बाभुळगाव	4770	3943	1293	1387	94	
दारव्हा	8090	4523	2003	2360	357	
दिग्रस	6500	4472	1940	2218	278	
घाटंजी	7882	6685	2154	2401	247	
कळंब	4345	3749	1405	1680	275	
केळापुर	7102	6362	1864	2156	292	
महागाव	10498	8899	2891	3156	265	
मारेगाव	3222	3074	968	1088	120	
नेर	4790	4175	1249	1502	253	
पुसद	20118	13201	4416	5414	998	
शळेगाव	6764	3971	1902	2088	186	
उमरखेड	14437	10423	3556	4255	699	
वणी	5126	4636	1429	1707	278	
यवतमाळ	6865	5449	2103	2347	244	
झरीजामणी	4037	3264	1133	1155	22	
एकुण	121281	91762	32234	37086	4852	

पंचायत समिती	उदिष्ट	जागा उपलब्ध
आर्णि	35	101
बाभुळगाव	35	0
दारव्हा	35	0
दिग्रस	35	0
घाटंजी	35	0
कळंब	35	0
केळापुर	35	0
महागाव	35	0
मारेगाव	35	0
नेर	35	0
पुसद	35	0
शळेगाव	35	0
उमरखेड	35	0
वणी	35	0
यवतमाळ	35	0
झरीजामणी	35	0
एकुण	560	101

३) घरकुल भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणे

		PMAYG टप्पा -२				
Sr NO	पंचायत समिती	उदिष्ट	आज रोजी मंजुरी	२०.१२.२४ रोजी बांधकाम पूर्ण	आज रोजी बांधकाम पूर्ण	एकूण साध्य
1	आर्णि	6735	4936	24	24	0
2	बाभुळगाव	4770	3943	3	6	3
3	दारव्हा	8090	4523	12	31	19
4	दिग्रस	6500	4472	3	14	11
5	घाटंजी	7882	6685	0	2	2
6	कळंब	4345	3749	0	1	1
7	केळापुर	7102	6362	10	12	2
8	महागाव	10498	8899	13	15	2
9	मारेगाव	3222	3074	2	2	0
10	नेर	4790	4175	0	2	2
11	पुसद	20118	13201	6	8	2
12	रळेगाव	6764	3971	1	1	0
13	उमरखेड	14437	10423	12	39	27
14	वणी	5126	4636	0	2	2
15	यवतमाळ	6865	5449	5	7	2
16	झरीजामणी	4037	3264	2	5	3
	एकुण	121281	91762	93	171	78

Modi Awass Yojana		
२०.१२.२४ रोजी बांधकाम पूर्ण	आज रोजी बांधकाम पूर्ण	एकूण साध्य
548	549	1
689	713	24
974	1021	47
468	476	8
764	767	3
592	606	14
685	700	15
443	461	18
642	653	11
848	858	10
944	948	4
1019	1046	27
1581	1598	17
1367	1381	14
977	1003	26
615	635	20
13156	13415	259

RAY/SAY/YCMVY/AAY				
Sr NO	पंचायत समिती	२०.१२.२४ रोजी बांधकाम पूर्ण	आज रोजी बांधकाम पूर्ण	एकूण साध्य
1	बाभुळगाव	1321	1332	11
2	दारव्हा	2247	2270	23
3	दिग्रस	1528	1560	32
4	घाटंजी	1380	1394	14
5	कळंब	1509	1513	4
6	केळापुर	1792	1797	5
7	महागाव	1725	1733	8
8	मारेगाव	901	904	3
9	नेर	1426	1440	14
10	पुसद	3299	3312	13
11	रळेगाव	1411	1427	16
12	उमरखेड	3024	3038	14
13	वणी	1104	1109	5
14	यवतमाळ	3740	3754	14
15	झरीजामणी	1094	1103	9
16	एकुण	29006	29191	185