


जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र.2, यवतमाळ.

जिल्हा परिषद यवतमाळ अतर्गत बांधकाम विभागाची संरचना



सर्वसाधारणपणे उपविभागाकडे ५ शाखा अभियंत्याची पदे मंजूर आहेत.

(महागाव व झरी (जामणी) उपविभागामध्ये ४ शाखा अभियंत्याची पदे मंजूर आहेत)

यवतमाळ जिल्हा परिषदेकडे बांधकाम विभाग क्र.1 व 2 मिळून एकुण 16 तालुके आहेत. त्यापैकी जि.प.

जि.प.बांधकाम विभाग क्र2 कडे इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामिण मार्ग अशा दर्जाच्या रस्त्याची कामे देखभाल व दुरुस्ती करिता शासनाने दिलेली आहेत. रस्ते विकास आराखडा सन 2001-21 मुजुर झाला असून त्यानुसार इतर जिल्हा मार्गाची लांबी 925.70 किमी असून त्यापैकी डोबरी रस्ते लांबी 667.19 किमी, खडी रस्ते लांबी 251.31 किमी व अपृष्ठाकित रस्ते लांबी 7.20 इतकी आहे. व ग्रामीण आहे. व ग्रामिण मार्गाची एकुण लांबी 968.98 किमी असून, डोबरी रस्ते लांबी 520.14 किमी, खडी रस्ते लांबी 437.92 किमी . व अपृष्ठाकित लांबी 10.92 किमी इतकी आहे.असे एकुण 1894.68 किमी लांबीचे रस्ते

रस्त्याची रक्कत आहे

3054 मार्ग व पुल

इजिमा व ग्रामा दर्जाच्या रस्त्याची देखभाल व दुरुस्ती करण्याकरीता 3054 मार्ग व पुल / सर्वसाधारण व आदिवासी उपयोजना मधुन अनुदान प्राप्त होत असते. सन 2008-09 पर्यंत असे अनुदान शासनाकडुन प्राप्त होत असते.परंतु त्यानंतर हे अधिकार जिल्हा वार्षिक योजना मधुन जिल्हा नियोजन मंडळ यांना देण्यात आलेले आहे व त्यानुसार सन 2009 पासून या रस्त्याची देखभाल व दुरुस्ती करीता अनुदान जिल्हा नियोजन समिती मार्फत प्राप्त होत आहे.या योजनेमधुन अनुदान मागणी करीता ज्या रस्त्याची अवस्था अंत्यत खराब झालेली आहे अशी रस्ते किंवा मा.खासदार, मा.आमदार तथा सन्मा. पदाधिकारी यांना सुचवलेली रस्त्याच्या कामाची पाहणी करुन कामांचे अंदाजपत्रके तयार करुन अशा रस्त्याचा कार्यक्रम शासन निर्णय क्र जिवायो 1007/प्रक्र31/ का-1444 /दि.16.2.2008 अन्वये दिलेल्या सुचनाचे पालन करुन या योजनेचा कार्यक्रम तयार करुन मा.जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव , जिल्हा नियोजन समिती यांना सादर केला जावुन जिल्हा परिषदेकडील रस्त्याचे तसेच इतर कामांना प्रशासकिय मंजूरी घावयाचे अधिकार हे जिल्हा परिषदेला असल्याने आवश्यक त्या रकमेची कामे मंजूर करुन निविदा पध्दतीने ही कामे कंत्राटदाराकडुन केली जातात व ग्रामिण भागाचे दळण वळण करीता या योजनेचा विशेष लाभ दिल्या जातो.

रस्ते किरकाळ दुरुस्ती (गट-अ)

हया योजनेमध्ये जि.प. कडील रस्त्याची देखभाल व दुरुस्ती करण्यात येते त्या अंतर्गत रस्त्यावरील खडडे भरणे, नाली खोदकाम करण, बाजुपट्टया तासणे इ. प्रकारचे रस्त्याच्या किरकोळ दुरुस्तीचे काम केले जातात. सदर कामे उपविभागाकडुन प्रस्ताव मागवुन अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे स्तरावर मंजूर केली जातात.

रस्ते विशेष दुरुस्ती (गट-ब व क)

सदर योजने मध्ये इजिमा व ग्रामा रस्त्याचे विशेष दुरुस्ती , डोबरी नुतनी करण , खडी करण , रुंदीकरण, मोरी, रपट्याची बांधकामे व सुधारणा इत्यादी प्रकारची कामे घेतली जातात . जिल्हा परिषदेने प्रस्तावित केलेली कामे शासन स्तरावर मंजूर होतात.

पुरहानी दुरुस्ती कार्यक्रम

पावसाळयामध्ये अतिवृष्टी / पुरहानीमुळे इजिमा व ग्रामा दर्जाच्या क्षतीग्रस्त झालेल्या रस्त्याची संबंधीत उपविभागाकडुन सर्वेक्षण करुन विभागीय स्तरावर कार्यक्रम तयार करुन जिल्हाधिकारी, अधिक्षक अभियंता, व शासन स्तरावर सादर केला जातो . शासनाकडुन कार्यक्रमास मंजुरात व निधी प्रस होताच सदर कामे निविदा पध्दतीने पुर्ण केली जातात

13 वा वित्त आयोग

शासनाचे मागणी नुसार देखभाल दुरुस्तीकरीता असलेले डांबरी रस्ते दुरुस्तीचा कार्यक्रम शासनाकडे सादर केला जातो .सदर कामास शासनाकडुन मुजंरात प्राप्त होताच निविदा पध्दतीने कामे पुर्ण केली जातात.

इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2515

लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामिण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटार व अन्यमुलभुत सुविधांच्या कामाचा प्रस्ताव तयार करुन शासन स्तरावर मंजुरात मिळाल्यानंतर प.स. स्तरावर संबंधित ग.वि.अ. कडून सदरहू सुविधाजनक कामे केली जातात.

खनिज विकास कार्यक्रम

ह्या योजनेत मा. आमदार ,मा.खासदार यांनी सुचविलेल्या कामास मा. पालकमंत्र्याच्या सभेत कामांना मान्यता घेवून व्यवस्थापकीय संचालक ,महाराष्ट्र राज्यखनिज महामंडळ नागपूर यांचेकडे प्रशासकीय मंजूरीकरीता सादर केला जातो. शासनाचे निर्देशानुसार सदर कामे मंजूर केली जातात कामांना मंजुरात प्राप्त होताच निविदा पध्दतीने कामे केली जातात.

आमदार /खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम

या कार्यक्रमा अंतर्गत मा. आमदार /खासदार यांनी सुचविलेल्या कामास जिल्हा नियोजन विभागामार्फत मंजुरी प्रदान करण्यात येते यामध्ये रस्ते, सामाजिक सभागृह ,शाळा, वाल कंपाऊंड इत्यादी कामे घेण्यात येतात व सदरहू कामे कंत्राटदाराकडून निविदा मागवून केली जातात.

तीर्थक्षेत्र/यात्रास्थळ विकास योजना

या कार्यक्रमा अंतर्गत जिल्हा नियोजन विभागामार्फत 'क' वर्ग तीर्थक्षेत्रा करिता भक्त निवास बांधणे, संरक्षक भिंत बांधणे, वाहनस्थळ बांधणे ,परिसर विकास करणे, कॉंक्रीट रस्ता व प्रदान करण्यात येते यामध्ये रस्ते, सामाजिक सभागृह ,शाळा, कंपाऊंड wall चे बांधकाम करणे ,पाणी पुरवठा व्यवस्था,सांस्कृतीक भवन, रस्त्याची सुधारणा करणे,पोच रस्ता,महाद्वार,स्वच्छतागृह बांधकामे इत्यादी कामे घेण्यात येतात व सदरहू कामे कंत्राटदाराकडून निविदा मागवून केली जातात.

सार्वजनिक आरोग्य

सदर योजने अंतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर आरोग्य विभागाच्या इमारती,प्राथमिक आरोग्य केंद्र,प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र,वैद्यकीय/कर्मचारी निवासस्थान, प्रसूतिगृह इत्यादी कामे घेतली जातात

पशुसंवर्धन योजना

सदर योजने अंतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर पशुसंवर्धन विभागाच्या पशु चिकित्सालय (अनिवासी), इमारती,पशुवैद्यकीय अधिकारी/कर्मचारी निवासस्थान इत्यादी कामे घेतली जातात.

३ शिक्षण

सदर योजने अंतर्गत शिक्षण विभागाकडून सुचविण्यात आलेल्या इमारती बांधकामे/देखभाल दुरुस्तीची कामे घेतली जातात.

जिल्हा नियोजन समिती कडून प्राप्त निधी मधून सन 2010-11 ते 2014-15 या कालावधीमधील मंजूर कामांची

माहिती - रस्ते विकास योजना

अ) 3054 मार्ग व पुल / सर्वसाधारण - 2014-15

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7
1	लोणी ते शेलु रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा 7	आर्णी	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
2	खेड बीड उमरी पठार रस्त्याची सुधारणा करणे .	आर्णी	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	12.82	काम पुर्ण
3	पांगरी दाभडी रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम करणे.	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
4	सातारा फाटा ते हरलाल हेटी रस्त्याची सुधारणा करणे .	आर्णी	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
5	कवठाबाजार ते दोनवड रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा 118 ता.आर्णी	आर्णी	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	13.85	काम पुर्ण

6	जुना कवठा ते नविन कवठा रस्त्याची सुधारणा करणे ता. आर्णी	आर्णी	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	12.81	काम पुर्ण
7	कु-हा ते कु-हा तांडा रस्त्याची सुधारणा करणे.	आर्णी	11.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
8	सावळी ते बारभाई रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा 131 ता.आर्णी	आर्णी	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	6.44	प्रगतीत
9	दाभडी पांगरी रस्ता , इजिमा 68 ची भाग 6/00 ते 7/00 मध्ये सुधारणा करणे . ता. आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ. दि.5.6.15	0.00	प्राकलनस्तर
10	अंजनखेड राणी धानोरा रस्ता , इजिमा 72 ची सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	2.50	कार्य.अभियंता दि.5.6.15	0.00	प्राकलनस्तर
11	पिंपळनेर देवुरवाडी रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रा.मा.65. ता. आर्णी	आर्णी	10.00	कार्य.अभियंता दि.5.6.15	0.00	प्राकलनस्तर
12	मरसुळ ते फेट्टी रस्ता , ग्रामा 68	दिग्रस	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	11.24	प्रगतीत
13	सिंगद ते वसंतपुर रस्ता , ग्रामा 57	दिग्रस	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	10.61	प्रगतीत
14	धानोरा तांडा जोड रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा 82	दिग्रस	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
15	डेहणी ते कांदळी रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा 149	दिग्रस	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	13.00	काम पुर्ण
16	आंरभी ते दाभा रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा 18	दिग्रस	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	11.86	प्रगतीत
17	धानोरा ते अरुणावती गेट रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा 14	दिग्रस	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	13.00	काम पुर्ण
18	चानी जोडरस्ता (नांदगव्हाण चानी) ,ग्रा.मा.168 लांबी 1.00 किमीवर भाग 0/200 मध्ये पलाचे बांधकाम करणे	दारव्हा	25.00	बां.समिती दि. 18.7.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
19	वागद सांगवी रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा 62	दारव्हा	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
20	ब्रम्ही कंझारा रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा 112	दारव्हा	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
21	तळेगाव ते कोलवाई ची सुधारणा करणे , ग्रामा 48	दारव्हा	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	13.70	काम पुर्ण
22	दारव्हा ते तळेगाव फुबगाव रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा 8	दारव्हा	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
23	बोरी कंझारा रस्त्याची सुधारणा करणे	दारव्हा	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत

24	हातगाव ते पेकर्डा रस्त्याची सुधारणा करणे	दारव्हा	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
25	रामगाव रामेश्वर ते म्हसनी रस्त्याची भाग 1/500 ते 2/500 मध्ये सुधारना करणे , ग्रा.मा.16	दारव्हा	14.00	अति.मु.का.अ. दि.15.12.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
26	लोही कारखेडा रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा 2	दारव्हा	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
27	नायगाव ते रामगाव रस्त्यावरील रपटे / मो-या बांधकाम करणे	दारव्हा	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
28	गोडेगाव ते टाकळी रस्त्याची सुधारणा करणे	दारव्हा	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
29	किन्ही वळगी ते दुधगाव रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा 122	दारव्हा	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
30	तरोडा ते देवुळगाव रस्त्याची सुधारणा करणे . ता.दारव्हा	दारव्हा	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
31	कु-हाड नांदगव्हाण रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा 13 ता. दारव्हा	दारव्हा	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
32	मोरगव्हाण जोडरस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा 161. ता. दारव्हा	दारव्हा	10.00	कार्य.अभियंता दि.5.6.15	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
33	सिंदखेड वाघामाय रस्त्याची सुधारना करणे. ता.नेर	नेर	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	9.15	प्रगतीत
34	सोनखास ते घुई रस्त्याची भाग 0/00 ते 0/500 मध्ये सुधारना करणे , ग्रा.मा.156 ता. नेर	नेर	14.00	अति.मु.का.अ. दि.15.12.14	0.00	प्रगतीत
35	विरगव्हाण ते गोंडगव्हाण रस्त्याची भाग 0/00 ते 1/00 मध्ये सुधारना करणे , ग्रा.मा.93 ता.नेर	नेर	14.00	अति.मु.का.अ. दि.15.12.14	0.00	प्रगतीत
36	चिकणी ते लोहतवाडी रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा 42 ता. नेर	नेर	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
37	मौजे मांडवगड ते पारधी बेडा रस्त्याची सुधारणा करणे (ग्रा.मा.55)	नेर	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
38	मौजे पिंपरी कलगा ते चिखली वैदय (जिल्हा सीमा) रस्त्याची सुधारणा करणे ता.नेर (ग्रा.मा.60)	नेर	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
39	व्याहाही ते सावरगाव काळे रस्त्याची सुधारणा करणे . ता.नेर	नेर	15.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
40	ब्राम्हणगाव सिदगी रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	13.84	काम पुर्ण

41	महागांव सोईट रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	6.75	का.अ. दि.5.02.15	6.58	काम पुर्ण
42	ब्राम्हणगाव सिदगी रस्त्याची सुधारणा 1/200 ते 2/00 मध्ये सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	उमरखेड	6.25	का.अ. दि.5.02.15	6.14	काम पुर्ण
43	मुळावा ते हातला रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
44	नागपुर जोड रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
45	पोफाळी कारखाना ते पोफाळी तलाव रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
46	वरुड बीबी ते तांडा रस्त्याची भाग 0/00 ते 0/800 मध्ये सुधारना करणे , ग्रा.मा.52	उमरखेड	13.00	अति.मु.का.अ. दि.15.12.14	0.00	प्रगतीत
47	कृष्णापुर ते कोप्रा खु रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	10.94	काम पुर्ण
48	इसापुर जोडरस्त्याची भाग 3/100 ते 5/00 मध्ये सुधारना करणे , ग्रा.मा.111 ता. उमरखेड	उमरखेड	13.00	अति.मु.का.अ. दि.15.12.14	12.79	काम पुर्ण
49	विडुळ जोड रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	12.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	11.86	काम पुर्ण
50	जुनी तिवडी ते नविन तिवडी रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	काम पुर्ण
51	जेवली जोडरस्तां ते गणेशवाडी गावापर्यंत रस्त्याची सुधारणा करणे.	उमरखेड	12.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	9.84	प्रगतीत
52	पिंपळगाव जोडरस्त्याची सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	उमरखेड	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
53	पोफाळी ते जनुना रस्ता , इ.जि.मा. 192 मधील भाग 0/00 ते 1/500 मध्ये सुधारना करणे. ता. उमरखेड	उमरखेड	10.00	कार्य.अभियंता दि.27.11.14	8.25	काम पुर्ण
54	पोफाळी ते अंबाळी रस्ता , इ.जि.मा. 204 मधील भाग 2/00 मध्ये रपटा बांधकाम करणे. ता. उमरखेड	उमरखेड	5.00	कार्य.अभियंता दि.27.11.14	0.00	प्रगतीत
55	सुकळी बोथा रस्ता , ग्रा.मा. 43 मधील भाग 1/00 ते 2/00 मध्ये सुधारना करणे. ता. उमरखेड	उमरखेड	10.00	कार्य.अभियंता दि.27.11.14	0.00	प्रगतीत
56	ढाणकी गांजेगाव रस्त्याची भाग 5/400 ते 6/200 मध्ये सुधारणा करणे , इजिमा ता.उमरखेड	उमरखेड	10.00	कार्य.अभियंता दि.5.6.15	0.00	निवीदा प्रक्रियेत

57	दिघडी जोडरस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा 213. ता. उमरखेड	उमरखेड	10.00	कार्य.अभियंता दि.5.6.15	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
58	भोजला जोडरस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा 59 ता.पुसद	पुसद	9.00	कार्य. अभियंता दि. 5.8.14	0.00	प्रगतीत
59	लिंबी जोडरस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा 172 ता.पुसद	पुसद	9.00	कार्य. अभियंता दि. 5.8.14	0.00	प्रगतीत
60	वालतुर पाडीं लिंबी रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा 172 ता.पुसद	पुसद	10.00	कार्य. अभियंता दि. 5.8.14	0.00	प्रगतीत
61	बोरी म. ते बोरनगर रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा 173 ता.पुसद	पुसद	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	13.95	काम पुर्ण
62	चिलगव्हाण जोडरस्ता , ग्रा.मा.66 (प्र.रा.मा.6 ला जोडनारा) ची सुधारणा करणे. ता.महागाव	पुसद	13.00	अति.मु.का.अ. दि. 21.5.15	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
63	काकडदाती जोडरस्त्याची सुधारणा करणे	पुसद	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	12.53	काम पुर्ण
64	गहुली चिचघाट रस्ता , इजिमा 158 ता.पुसद	पुसद	12.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	11.83	काम पुर्ण
65	हिवळणी फेट्रा मोप रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.पुसद	पुसद	12.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	11.86	काम पुर्ण
66	पन्हाळा जोडरस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा 161	पुसद	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	12.90	काम पुर्ण
67	सत्तरमाळ जोडरस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा 107	पुसद	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	12.88	काम पुर्ण
68	पुसद बोरगडी रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा 173 ता.पुसद	पुसद	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	12.85	काम पुर्ण
69	हर्षी ते हर्षी मंदीर रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा 182	पुसद	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	12.83	काम पुर्ण
70	चिखली ते महादेव मंदीर रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा 52	पुसद	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	13.81	काम पुर्ण
71	धानोरा नांदुरा हनवतखेडा रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा 166	पुसद	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	12.89	काम पुर्ण
72	शंबाळेश्वर मंदिर ते देवगव्हाण रस्ता , ग्रा.मा.219 ची सुधारणा करणे. ता.पुसद	पुसद	13.00	अति.मु.का.अ. दि. 21.5.15	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
73	इ.जि.मा.56 ला जोडनारा देवठाना जोडरस्त्याची सुधारणा करणे , इ.जि.मा.171 ता.पुसद	पुसद	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
74	जवळा देवठाना रस्त्याची सुधारणा करणे , गा.मा 194 ता.पुसद	पुसद	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	12.20	काम पुर्ण

75	येलदरी जनुना रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रामा 86. ता.पुसद	पुसद	13.82	अति.मु.का.अ. दि.5.6.15	0.00	प्राकलन स्तर
76	बोरी काळलाल नगर साई रस्त्याचे बांधकाम करणे , इ.जि.मा 151	महागाव	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
77	काळी दौ स्मशानभुमी जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे , ग्रा.मा.14	महागाव	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
78	माळकिन्ही ते सारकिन्ही रस्त्याची भाग 0/00 ते 1/00 मध्ये सुधारणा करणे, ग्रा.मा.46 ता.महागाव	महागाव	14.00	अति.मु.का.अ. दि.15.12.14	0.00	प्रगतीत
79	गुंज तांडा ते सारकिन्ही रस्त्याची सुधारणा करणे	महागाव	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
80	सुधाकर नगर ते पेढी जि.प.शाळे पर्यंत रस्त्याची सुधारणा करणे	महागाव	12.40	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
81	आरेगाव खामलवाडी रस्त्याची सुधारणा करणे.	महागाव	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
82	नेहरूनगर (तेलतवाडी) जोडरस्त्याची भाग 0/00 ते 1/00 मध्ये सुधारणा करणे, ग्रा.मा.115	महागाव	14.00	अति.मु.का.अ. दि.15.12.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
83	कोठारी हिंगणी टोकी जोड रस्त्याची सुधारणा करणे	महागाव	13.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
84	महागाव जोड रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रा.मा.92 (0/00 ते 0/600 मध्ये)	महागाव	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
85	महागाव जोडरस्त्याची भाग 0/450 ते 1/00 मध्ये सुधारणा करणे , ग्रा.मा.93 ता.महागाव	महागाव	13.00	अति.मु.का.अ. दि.15.12.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
86	महागाव जोड रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रा.मा.93	महागाव	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	11.91	निवीदा प्रक्रियेत
87	तिवरंग ते पोहंडुळ रस्त्याची भाग 0/00 ते 1/200 मध्ये सुधारणा करणे, ग्रा.मा.30 ता.महागाव	महागाव	11.00	अति.मु.का.अ. दि.15.12.14	0.00	प्रगतीत
88	हिवरा इजनी रस्त्याची सुधारणा करणे	महागाव	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	प्रगतीत
89	इजनी पोहंडुळ रस्त्याची सुधारणा करणे ता.महागाव	महागाव	14.00	अति.मु.का.अ. दि.5.08.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
90	हिवरा ते थार (बु) रस्त्याची सुधारणा करणे	महागाव	7.00	कार्य. अभियंता दि. 5.8.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
91	कवठा ते अनंतवाडी रस्त्याची सुधारणा करणे	महागाव	6.00	कार्य. अभियंता दि. 5.8.14	0.00	प्रगतीत

92	हिवरा एकविरा देवी संस्थान जोडरस्त्याची विशेष सुधारणा करणे , ग्रा.मा.84. ता.महागाव	महागाव	5.00	कार्य. अभियंता दि.3.12.14	0.00	प्रगतीत
93	महागाव जोडरस्ता, ग्रा.मा.95 भाग 0/500 ते 1/00 मध्ये सुधारणा करणे. ता. महागाव	महागाव	10.00	कार्य.अभियंता दि.5.6.15	0.00	प्राकलन स्तर

एकूण 1162.72 लक्ष

ब) आदिवासी उपयोजना / बिगर अनुशेष 14/15

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7
१	इनापूर ते अडद रस्ता , ग्रा.मा.२०५ लांबी ५.५० किमी मधील भाग ३/०० ते ५/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पुसद	पुसद	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	14.85	काम पुर्ण
२	नानद इजारा ते नानद क्र.२ रस्ता , ग्रा.मा.१६२ लांबी ५.०० मधील भाग ०/०० ते २/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे	पुसद	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	14.76	काम पुर्ण
३	प्रजीमा ला जोडणारा बान्सी मुन्गसी रस्ता इ.जि.मा.२४६ भाग १/०० ते २/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.	पुसद	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.16.2.15	14.68	काम पुर्ण
४	जामणी चिंचघाट चोंडी रस्ता (रामा २५७ ला जोडणारा) , इ.जि.मा.१५९ लांबी १०.०० मधील भाग ०/०० ते १/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.	पुसद	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	14.84	काम पुर्ण
५	गहुली ते चिंचघाट रस्ता , इ.जि.मा.१५८ लांबी ३.०० मधील भाग १/०० ते ३/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पुसद	पुसद	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	14.82	काम पुर्ण
६	कोढई येहळा जोडरस्ता रस्ता , ग्रा.मा.१४८ लांबी १.०० मधील भाग ०/०० ते १/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पुसद	पुसद	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	14.10	काम पुर्ण

७	गौळ खु.जोडरस्ता , ग्रा.मा.१८४ लांबी २.०० मधील भाग ०/०० ते ०/६०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.पुसद	पुसद	11.94	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
८	पारवा ते पारवा खु. रस्ता , ग्रा.मा.४२ लांबी १.२०० मधील भाग ०/०० ते १/२०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.	पुसद	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
९	वरुड ते झापरवाडी रस्ता इ.जि.मा.१३९ भाग ०/०० ते २/०० मध्ये सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	14.90	काम पुर्ण
१०	आयता ते खडका रस्ता ग्रा.मा.१३८ लांबी २.०० किमी भाग ०/०० ते २/०० मध्ये सुधारणा व रपटा बांधकाम करणे.	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	13.98	काम पुर्ण
११	जुने वरुड ते नवीन वरुड रस्ता ग्रा.मा.१४ लांबी १.१० किमी भाग ०/०० ते १/१० मध्ये सुधारणा करणे ता. आर्णी	आर्णी	13.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	12.90	काम पुर्ण
१२	कोन्ढई जोडरस्ता , ग्रा.मा.१४९ लांबी २.०० मधील भाग ०/०० ते ०/६०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.पुसद	पुसद	10.00	का.अ. दि.5.8.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
१३	सावरगाव इनापूर अडद कोळी रस्ता , ग्रा.मा.२०५ लांबी ५.५० मधील भाग ०/०० ते १/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे	पुसद	25.00	बांध.समिती दि.18.7.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
१४	लोहारा बुटी इसापूर रस्ता , ग्रा.मा.१९५ मधील भाग ०/०० ते २/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.पुसद	पुसद	25.00	बांध.समिती दि.18.7.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
१५	कां-होळ जोडरस्ता , इ.जि.मा.१६० लांबी २.८०० मधील भाग ०/५०० ते २/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.पुसद	पुसद	25.00	बांध.समिती दि.18.7.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
१६	अडगाव खैरखेडा रस्ता , ग्रा.मा.२४ लांबी ३.०० मधील भाग ०/०० ते २/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.पुसद	पुसद	25.00	बांध.समिती दि.18.7.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत

१७	सावरगाव गोरे ते उपवनवाडी रस्ता , ग्रा.मा.१३५ मधील भाग १/०० ते ३/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.पुसद	पुसद	25.00	बांध.समिती दि.18.7.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
१८	हिवळणी फेट्रा मोप रस्ता , इ.जि.मा.१६८ लांबी ९.२० किमी ची सुधारणा करणे. ता.पुसद	पुसद	25.00	बांध.समिती दि.18.7.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
१९	निम्बी कवडीपूर रस्ता , इ.जि.मा.१७२ लांबी १३.०० किमी मधील भाग ०/०० ते २/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे	पुसद	25.00	बांध.समिती दि.18.7.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
२०	भंडारी काठोडा आर्णी रस्ता ग्रा.मा.३६ लांबी ४.५०० किमी मधील भाग ०/९५० ते ४/५०० मध्ये सुधारणा करणे ता आर्णी	आर्णी	22.00	बांध.समिती दि.18.7.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत

एकूण 366.94 लक्ष

क) आदिवासी उपयोजना / किमान गरजा 14/15

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7
१	चिमटा ते चिमटा फाटा रस्ता ग्रा.मा. भाग १/२०० ते १/६०० मध्ये सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	7.00	का.अ. दि.5.8.14	0.00	प्रगतीत
२	खडका ते खडका तांडा रस्ता ग्रा.मा. लांबी १.५० किमी भाग ०/७५० ते १/१०० मध्ये सुधारणा करणे.	आर्णी	8.00	का.अ. दि.5.8.14	7.90	काम पूर्ण
३	रुद्रापूर ते चिकणी रस्ता (योजनाबाह्य) लांबी ४.०० किमी मधील भाग ०/८०० मध्ये रपटा बांधकाम करणे.	आर्णी	10.00	का.अ. दि.5.8.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
४	रामा २५८ ला जोडणारा बेलगव्हाण जोडरस्ता ई.जि.मा.१५७ भाग ०/०० ते ०/८५० मध्ये सुधारणा करणे ता. पुसद	पुसद	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि. 16.2.15	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
५	सांडवा जोडरस्ता , इ.जि.मा.१७३ मधील भाग ०/०० ते १/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.पुसद	पुसद	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	14.28	काम पूर्ण

६	पाळोदी ते जलांद्री रस्ता ग्रा.मा.१३५ लांबी ३.२०० किमी भाग ०/०० ते २/३०० मध्ये रस्ता बांधकाम करणे ता.आर्णी	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	0.00	प्रगतीत
७	उमरी ते झापरवाडी रस्ता इ.जि.मा.१३९ लांबी ४.०० किमी भाग ०/८०० ते २/०० मध्ये सुधारणा करणे ता. आर्णी	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	13.22	प्रगतीत
८	कोळवण सुकळी रस्ता ग्रा.मा.९२ लांबी किमी भाग ०/०० ते मध्ये रस्ता बांधकाम करणे ता.आर्णी	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	0.00	प्रगतीत
९	काठोडा जोडरस्ता ग्रा.मा.६१ लांबी १.०० किमी मधील भाग ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	0.00	प्रगतीत
१०	प्रजीमा २६ ला जोडणारा चिकणी भंडारी देवूरवाडी रस्ता , इ.जि.मा.६५ लांबी १.०० मधील भाग ०/०० ते १/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	0.00	प्रगतीत
११	काठोडा पारधी बेडा रस्ता (योजनाबाह्य) लांबी ०.५०० किमी मधील भाग ०/०० ते ०/५०० रस्ता बांधकाम करणे. ता.आर्णी	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	0.00	प्रगतीत
१२	रुद्रापूर ते चिकणी रस्ता (योजनाबाह्य) लांबी ४.०० किमी मधील भाग ०/०० ते २/०० मध्ये सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.5.8.14	14.46	काम पुर्ण
१३	दहीवड ते हर्षी रस्ता , ग्रा.मा.१७९ लांबी ४.०० मधील भाग ०/०० ते ४/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.पुसद	पुसद	25.00	बांध.समिती दि.18.7.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
१४	दहीवड वेणी रस्ता , ग्रा.मा.१७८ लांबी ३.०० मधील भाग ०/०० ते ३/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.	पुसद	23.80	बांध.समिती दि.18.7.14	0.00	निवीदा प्रक्रियेत

एकूण 208.80 लक्ष

ड) ओ.टि.एस.पी. / बिगर अनुशेष 14/15

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7

13/14 चा निधी						
1	टाकळी वन जोड रस्ता, ग्रा.मा. 141 लांबी 2,700 मधील भाग 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता. उमरखेड	उमरखेड	15.00	अति.मुकाअ दि.5.8.2014	14.9	काम पुर्ण
2	दगडथर ते घानमुख रस्ता इजिमा 187 मधील भाग 2/00 ते 4/00 मध्ये सुधारणा करणे ता. महागाव	महागाव	15.00	अति.मुकाअ दि.5.8.2014	10.5	काम पुर्ण
3	इवळेवर घोनसरा लोनबेहळ रस्ता ग्रा.मा. लांबी भाग 2/00 ते 4/00 मध्ये रस्ता बांधकाम करणे ता. आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मुकाअ दि.5.8.2014	0.00	प्रगतीत
4	निंगणुर दगडथर रस्ता इजिमा 187 लांबी 10.00 मधील भाग 2/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता. उमरखेड	उमरखेड	15.00	अति.मुकाअ दि.5.8.2014	12.20	काम पुर्ण
5	निंगणुर दगडथर रस्ता इजिमा 187 लांबी 10.00 कि.मी.मधील भाग 3/00 ते 4/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	15.00	अति.मुकाअ दि.5.8.2014	13.91	काम पुर्ण
6	अमडापुर ते शिरमाळ रस्ता ग्रा.मा.140 मधील भाग 1/200 ते 2/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता. महागाव	महागाव	15.00	अति.मुकाअ दि.5.8.2014	12.97	काम पुर्ण
7	चुरमुरा पाडी रस्ता ग्रा.मा. 55 लांबी 2.50 मधील भाग 0/200 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता. उमरखेड	उमरखेड	8.35	अति.मुकाअ दि.5.8.2014	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
14/15 चा निधी						
1	अमडापुर ते शिरमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा.मा.140 ता.महागाव	महागाव	15.33	अति.मुकाअ दि.4.12.14	0.00	प्राकलन स्तर

एकूण 113.68 लक्ष

इ) ओ.टि.एस.पी. / किमान गरजा कार्यक्रम

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
.						

1	2	3	4	5	6	7
1	पिंप्री जोडरस्त्याची सुधारणा 0/00 ते 1/00 मध्ये करणे ग्रा.मा.95 ता.दिग्रस	दिग्रस	14.00	अति.मुकाअ दि.4.12.2014	14.00	काम पुर्ण
2	मेंढी ते लिंगी रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा.मा.33 भाग 0/00 ते 1/00 मध्ये सुधारणा करणे	दिग्रस	12.25	अति.मुकाअ दि.4.12.2014	0.00	प्राकलन स्तर

एकूण 26.25 लक्ष

जिल्हा नियोजन समिती कडून प्राप्त निधी मधून सन 2013-14 या कालावधीमधील मंजूर कामांची माहिती

अ) 3054 मार्ग व पुल / सर्वसाधारण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7
1	भान्सरा ते अंजनखेड रस्ता , भाग 0/00 ते 1/00 मध्ये सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि. 4.3.14	14.70	काम पुर्ण

एकूण 15.00 लक्ष

ब) आदिवासी उपयोजना - बिगर अनुशेष 13/14

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7
1	काठोडा ते आर्णी रस्त्याचे बांधकाम करणे , ग्रा.मा.36 , लांबी 3.00 कि.मी. ता.आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि.5.8.13	14.53	काम पुर्ण
2	परसोडा ते चिकणी रस्त्याचे बांधकाम करणे , ग्रा.मा.30 , लांबी 2.50 कि.मी. ता.आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि.5.8.13	8.21	प्रगतीत
3	इवळेश्वर घोनसरा लोणवेहळ रस्त्याची सुधारणा करणे , ग्रा.मा.95 , लांबी 3.00 भाग 1/00 ते 3/00 मध्ये. ता.आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि.5.8.13	14.50	काम पुर्ण
4	सावळी खडका रस्ता , इ.जि.मा. 74 लांबी 10.00 किमी मधील भाग 0/00 ते 4/00 मध्ये सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि.18.7.13	12.78	किरकोळ काम बाकी

5	सावळी पाळोदी रस्ता , ग्रा.मा.134 लांबी 36.00 किमी मधील भाग 0/00 ते 0/500 मध्ये सुधारणा करणे व 26/00 मध्ये रपटा बांधकाम करणे	आर्णी	15.00	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि.18.7.13	11.31	किरकोळ काम बाकी
6	माळेगाव ते दातोडी रस्ता , ग्रा.मा. 129 लांबी 2.50 किमी मधील भाग 1/00 ते 2/00 मध्ये सुधारणा करणे. ता आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि.18.7.13	14.91	काम पुर्ण
7	दातोडी ते वरुड रस्ता , इ.जि.मा.139 लांबी 5.00 किमी मधील भाग 0/00 ते 2/00 मध्ये सुधारणा करणे.	आर्णी	15.00	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि.18.7.13	14.92	काम पुर्ण

एकूण 105.00 लक्ष

क) आदिवासी उपयोजना - किमान गरजा 13/14

1	वरुड ते झापरवाडी रस्ता , इ.जि.मा.129 लांबी 2.25 किमी मधील भाग 0/00 ते 2/00 मध्ये सुधारणा करणे	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ.दि.1 8.7.2013	14.98	काम पुर्ण
2	काठोडा ते भंडारी रस्ता , ग्रा.मा.36 लांबी 2.500 किमी मधील भाग 0/00 ते 2/500 मध्ये सुधारणा करणे.	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ.दि.1 8.7.2013	14.65	काम पुर्ण
3	गुढा ते जुना थड रस्ता , ग्रा.मा. लांबी 2.00 किमी मधील रपट्याचे बांधकाम करणे.	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ.दि.1 8.7.2013	14.99	काम पुर्ण
4	आयता पोड ते जलाद्री रस्ता , ग्रा.मा.136 लांबी 2.200 किमी मधील भाग 0/00 ते 2/200 मध्ये मजबुतीकरण करणे.	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ.दि.1 8.7.2013	9.64	काम पुर्ण

एकूण 60.00 लक्ष

ड) ओ.टि.एस.पी. / किमान गरजा कार्यक्रम 13/14

अ.क्र	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
.						

1	2	3	4	5	6	7
1	सोनदाभी ते परोटी रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा.मा. 137 ता.उमरखेड	उमरखेड	14.00	अति.मुकाअ दि.6.2.2014	13.92	काम पुर्ण
2	वानेगाव ते डोर्ली रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा.मा.5 ता. उमरखेड	उमरखेड	14.00	अति.मुकाअ दि.6.2.2014	10.00	काम पुर्ण
3	डोर्ली ते धनज रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा.मा. 5 ता. उमरखेड	उमरखेड	13.50	अति.मुकाअ दि.6.2.2014	13.35	काम पुर्ण
4	जवराळा ते शिवाजीनगर रस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा 222 ता. उमरखेड	उमरखेड	14.00	अति.मुकाअ दि.6.2.2014	13.89	काम पुर्ण
5	देवठाणा ते जवळा रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रा.मा. 194 ता. पुसद	पुसद	14.00	अति.मुकाअ दि.6.2.2014	0.00	निवीदा प्रक्रियेत
6	धारेगाव जोडरस्त्याची सुधारणा करणे इजिमा 188 ता. महागाव	महागाव	13.00	अति.मुकाअ दि.6.2.2014	0.00	प्रगतीत

एकूण 82.50 लक्ष

जिल्हा नियोजन समिती कडून प्राप्त निधी मधून सन 2012-13 या कालावधीमधील मंजूर कामांची माहिती

अ) 3054 मार्ग व पुल / सर्वसाधारण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7
1	तिवरी ते धानोरा रस्ता, ग्रा.मा 45 मध्ये किमी 2/00 ते 4/00 मध्ये सुधारना करणे	दिग्रस	25.00	बांधकाम समिती दि.7,8,12	20.89	काम पुर्ण
2	रामगाव ते म्हसनी रस्ता , ग्रा.मा. चौ सुधारना करणे.	दारव्हा	25.00	बांधकाम समिती दि.7,8,12	21.48	काम पुर्ण
3	बाणायत गणेशपुर रस्ता,ग्रा.मा.155 लांबी 0/00 ते 2/800 मधील भाग 0/800 ते 2/800 मध्ये रस्ता सुधारना करणे	दारव्हा	25.00	बांधकाम समिती दि.7,8,12	20.40	काम पुर्ण
4	सिन्दखेड ते पिम्पळगाव कोलुरा रस्त्याची सुधारना करणे , इ.जि.मा.15	नेर	25.00	बांधकाम समिती दि.7,8,12	19.11	काम पुर्ण
5	पोहंडुळ तिवरंग रस्ता ग्रा.मा. ता.महागाव लांबी 2/200 किमीची सुधारना करणे. (सी.डी.वर्क सह)	महागाव	25.00	बांधकाम समिती दि.6,9,12	24.88	काम पुर्ण

6	नारळी ते अमडापूर रस्ता ग्रामा.32 लांबी 0/00 ते 3/00 मधील भाग 1/800 वर स्लॅब ड्रेन बांधकाम करणे ता.उमरखेड	उमरखेड	7.00	कार्य. अभियंता दि. 28,9,12	4.50	काम पुर्ण
7	मौजे रामनगर काटी रस्ता , ग्रा.मा ता.दिग्रस रस्त्याची सुधारना करन (उर्वरीत लांबी)	दिग्रस	5.00	कार्य. अभियंता दि. 28,9,12	5.00	काम पुर्ण
8	मौजे निंबा कोलुरा रस्ता , ग्रा.मा.5 ता.दिग्रस मध्ये 0/400 मध्ये चे बांधकाम करणे. ता.दिग्रस	दिग्रस	10.00	कार्य. अभियंता दि. 28,9,12	9.88	काम पुर्ण
9	पाश्र्च गोळे ते पिंप्री मुखत्यारपुर रस्ता , ग्रा.मा.61 मध्ये 3/00 वर रपटयाचे बांधकाम करणे ता.नेर	नेर	5.00	कार्य. अभियंता दि. 28,9,12	0.00	काम पुर्ण
10	माळेगाव तांडा जोड रस्ता , ग्रा.मा. लांबी 0./700 ची सूधारणा करणे ता.महागाव	महागाव	10.00	कार्य. अभियंता दि. 28,9,12	8.6	काम पुर्ण
11	चोरखोपडी तेलगव्हाण रस्ता,ग्रा.मा. ता.दारव्हा ची सुधारना करणे.	दारव्हा	25.00	बांधकाम समीती दि.5,10,12	19.26	काम पुर्ण
12	महाळुंगी सायखेडा रस्ता , ग्रा.मा.20 ता.आर्णी लांबी 3/500 किमी मधील भाग 0/00 ते 2/00 मध्ये सुधारना करणे	आर्णी	25.00	बांधकाम समीती दि.5,10,12	20.22	काम पुर्ण
13	तोरनाळा जोडरस्त्याची सुधारना करणे. ता.दारव्हा	दारव्हा	11.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.19,10,12	10.99	काम पुर्ण
14	सोनखास हेटी रस्ता ग्रा.मा. लांबी 1/00 किमी ची सुधारना करणे ता.नेर	दारव्हा	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.19,10,12	10.01	काम पुर्ण
15	सिंगद जोडरस्त्याची सुधारना करन,ग्रा.मा.31 लांबी 1/00 किमी ता.दिग्रस	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.19,10,12	15.00	काम पुर्ण
16	कारला जोड रस्ता , ग्रा.मा. लांबी 1.50 कि.मी. ची सुधारना करणे. ता.पुसद	पुसद	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.19,10,12	11.46	काम पुर्ण
17	भाटंबा जोड रस्ता , ग्रा.मा.31 लांबी 3.60 ची सुधारना करणे ता.पुसद	पुसद	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.19,10,12	14.9	काम पुर्ण

18	आरम्भी ते चिरकुटा रस्ता , ग्रा.मा.21 मधील किमी 3/00 ते 4/00 चे डांबरी नुतनीकरण करणे ता.दियस	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.19,10,12	11.57	काम पुर्ण
19	पिंप्री जोडरस्ता , ग्रा.मा. 0/00 ते 1/200 मध्ये डांबरी नुतनीकरण करणे. ता.दारव्हा	दारव्हा	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.19,10,12	14.29	काम पुर्ण
20	जांभोरा सारंगपुर रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.दारव्हा	दारव्हा	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.19,10,12	14.27	काम पुर्ण
21	रेणुकापुर जोडरस्ता ,ग्रा.मा. मधील भाग 0/00 ते 1/500 मध्ये डांबरी नुतनीकरण करणे ता.नेर	दारव्हा	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.19,10,12	14.03	काम पुर्ण
22	हरसुल गादेगाव रस्त्याची सुधारना करणे, ग्रा.मा 41 (उर्वरीत लांबी) ता.दियस	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि.19,10,12	14.96	काम पुर्ण
23	नांदगव्हाण चाणी रस्ता , ग्रा.मा.155 लांबी 1/00 कि.मी. मधील भाग 0/00 ते 1/00 मध्ये सुधारना करणे . ता.दारव्हा	दारव्हा	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि. 29.10.2012	14.97	काम पुर्ण
24	उटी जोडरस्ता (हिंगणी) ग्रा.मा.2 लांबी 2.50 कि.मी. ता.महागाव ची सुधारना करणे.	महागाव	25.00	बांधकाम समिती दि. 29.12.12	17.98	काम पुर्ण
25	लोणी खंडाळा रस्ता ग्रा.मा ता.आर्णी लांबी 2.00 किमी ची सुधारना करणे.	आर्णी	25.00	बांधकाम समिती दि. 29.12.12	19.98	काम पुर्ण
26	खेड बीड उमरी पठार रस्ता ग्रा.मा.26 लांबी 4.50 कि.मी. ता.आर्णी ची सुधारना करणे.	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि. 29.12.12	14.9	काम पुर्ण
27	लोणी आरंभी रस्ता इ.जि.मा.81 ता.आर्णी ची सुधारना करणे.	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि. 29.12.12	14.96	काम पुर्ण
28	खंडाळा लोणी रस्त्याची सुधारणा करणे ता.आर्णी	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि. 29.12.12	5.08	काम पुर्ण
29	धनसिंग हेटी ते चांदापुर रस्ता , ग्रामा , लांबी 2.80 किमी चे बांधकाम करणे. ता.आर्णी	आर्णी	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि. 29.12.12	5.78	काम पुर्ण
30	आमला ते श्रीकृष्ण मंदिर रस्ता ,ग्रामा लांबी 3/00 किमी. ची सुधारना करणे ता.दियस	दियस	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि. 29.12.12	14.74	काम पुर्ण

31	मोख क्रं.1 ते रामगाव रस्ता ग्रा.मा.19 लांबी 2/500 किमी ता.दिग्रस रस्त्याची सुधारना करणे.	दिग्रस	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि. 29.12.12	11.74	काम पुर्ण
32	बोरी जोडरस्त्याची सुधारणा करणे. ता.दिग्रस	दिग्रस	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि. 29.12.12	11.63	काम पुर्ण
33	महागाव ते वडगाव रस्ता ग्रा.मा.73 लांबी 2.00 कि.मी. ता.दिग्रस ची सुधारना करणे.	दिग्रस	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि. 29.12.12	15.00	काम पुर्ण
34	सवना नवचंडिका देवी रस्त्याची सुधारना करणे (उर्वरीत लांबी) ता.महागाव	महागाव	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि. 29.12.12	15.00	काम पुर्ण
35	लोहरा जोडरस्त्याची सुधारना करणे . ता.महागाव	महागाव	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि. 29.12.12	14.97	काम पुर्ण
36	अनंतवाडी कवठा रस्ता ग्रा.मा. ता.महागाव ची सुधारना करणे. (उर्वरीत लांबी)	महागाव	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि. 29.12.12	14.99	काम पुर्ण
37	काउरवाडी राठतवाडी रस्ता ग्रा.मा. ता.महागाव ची सुधारना करणे. (उर्वरीत लांबी)	हिवरा	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि. 29.12.12	14.98	काम पुर्ण
38	वनोली घोनसरा रस्ता , ग्रा.मा.107 लांबी 5.10 किमी ची सुधारना करणे. ता.महागाव	काळी दौ.	15.00	मा.अति.मु.का.अ. दि. 29.12.12	14.84	काम पुर्ण
39	खामलवाडी जोडरस्त्याची सुधारना करणे. ता.महागाव	काळी दौ.	9.00	कार्य. अभियंता दि. 21.1.13	8.07	काम पुर्ण
40	कानदरी जोडरस्त्याची सुधारना करणे. ता.महागाव	काळी दौ.	9.00	कार्य. अभियंता दि. 21.1.13	8.09	काम पुर्ण
41	वडद जोडरस्त्याची सुधारना करणे. ता.महागाव	काळी दौ.	9.00	कार्य. अभियंता दि. 21.1.13	6.04	काम पुर्ण
42	वनोली जोडरस्त्यावर 2 ठिकाणी मो-या बांधकाम व नाली खोदकाम करणे. ता.महागाव	काळी दौ.	7.50	कार्य. अभियंता दि. 21.1.13	7.08	काम पुर्ण
43	बोरजई ते चाणी रस्ता ग्रामा.173 ता.दारव्हा लांबी 3.70 किमी मधील 2 ठिकाणी रपटा बांधकाम करणे.	दारव्हा	14.00	अति.मु.का.अ.दि. 4.2.13	11.76	काम पुर्ण
44	जवळगाव पिंपळगाव रस्ता ग्रामा ता.दारव्हा लांबी 2.00 किमी मधील भाग 0/00 ते 1/00 मध्ये सुधारणा	दारव्हा	15.00	अति.मु.का.अ.दि. 4.2.13	14.86	काम पुर्ण
45	कोसदनी अंबोडा रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ. दि. 5.2.13	14.99	काम पुर्ण

46	कवठा बाजार ते राणी धानोरा रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ.दि. 4.2.13	14.96	काम पुर्ण
47	जुना कवठा बाजार ते नविन कवठा बाजार मो-या व रस्त्याची बांधकाम करणे. ता.आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ.दि. 4.2.13	14.99	काम पुर्ण
48	दाभडी ओंकारेश्वर रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ.दि. 4.2.13	14.99	काम पुर्ण
49	शिरपुर ते करंजी रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता.महागाव	महागाव	15.00	मा.अति.मु.का.अ.दि. 11.2.13	14.99	काम पुर्ण
50	शिरपुर ते माळेगाव रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता.महागाव	महागाव	15.00	मा.अति.मु.का.अ.दि. 11.2.13	15.00	काम पुर्ण
51	दहिवड ते बोंढारा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डाबरीकरण करणे. ता.महागाव	महागाव	15.00	मा.अति.मु.का.अ.दि. 11.2.13	14.98	काम पुर्ण
52	ब्राम्हणवाडा ते शिवरा रस्ता , ग्रा.मा. ता.नेर ची सुधारना करणे.	नेर	15.00	मा.अति.मु.का.अ.दि. 11.2.13	14.47	काम पुर्ण
53	महागाव कसबा ते वागद खु. रस्ता , ग्रा.मा. ता. दारव्हा ची सुधारना करणे.	दारव्हा	15.00	मा.अति.मु.का.अ.दि. 11.2.13	11.81	काम पुर्ण
54	बोरी ते दुधगाव रस्ता , ग्रा.मा. ता. दारव्हा ची सुधारना करणे.	दारव्हा	15.00	मा.अति.मु.का.अ.दि. 11.2.13	14.86	काम पुर्ण
55	भुलाइ ते बोथ रस्ता , ग्रा.मा. ता. दारव्हा ची सुधारना करणे.	दारव्हा	15.00	मा.अति.मु.का.अ.दि. 11.2.13	11.77	काम पुर्ण
56	बोथ ते चोरखोपडी , ग्रा.मा. ता. दारव्हा ची सुधारना करणे.	दारव्हा	15.00	मा.अति.मु.का.अ.दि. 11.2.13	11.58	काम पुर्ण
57	डेहणी ते कादळी रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.दिग्रस	दिग्रस	15.00	मा.अति.मु.का.अ.दि. 11.2.13	14.95	काम पुर्ण
58	आनंदवाडी ते गांधीनगर रस्त्या , ग्रा.मा.48 लांबी 1/00 किमीची सुधारणा करणे. ता.दिग्रस	दिग्रस	15.00	मा.अति.मु.का.अ.दि. 11.2.13	14.75	काम पुर्ण
59	आमला ते आमला तांडा रस्ता , ग्रा.मा. ता.दिग्रस ची सुधारणा करणे	दिग्रस	15.00	मा.अति.मु.का.अ.दि. 11.2.13	14.63	काम पुर्ण
60	नांदगव्हाण जोडरस्ता , ग्रा.मा. ता.दिग्रस ची सुधारना करणे व	दिग्रस	15.00	मा.अति.मु.का.अ.दि. 11.2.13	15.00	काम पुर्ण

एकूण 921.50 लक्ष

ब) आदिवासी उपयोजना - बिगर अनुशेष 12/13

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7

1	जवळी जोड रस्ता ग्रामा.5 ता.पुसद लांबी 0.800 किमी मधील भाग 0/00 ते 0/800 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे.	पुसद	10.00	कार्यकारी अभियंता दि. 28,9,12	9.90	काम पुर्ण
2	खैरखेडा नानद रस्ता ग्रामा.166 ता.पुसद लांबी 1.500 किमी मधील भाग 0/00 ते 1/500 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे.	पुसद	20.00	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि. 19.10.12	15.00	काम पुर्ण
3	अडगाव हीवळणी रस्ता ग्रामा.10 ता.पुसद लांबी 1.600 किमी मधील भाग 0/00 ते 1/200 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे.	पुसद	14.00	अति.मुख्य कार्य.अधिकारी दि. 19.10.12	13.85	काम पुर्ण
4	बिजोरा घानमुख दगडथर रस्ता ग्रामा. ता.महागाव लांबी 10.00 किमी मधील भाग 2/00 ते 4/500 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे.	उमरखेड	25.00	बांधकाम समीती सभा दि. 5.10.12	22.47	काम पुर्ण
5	जवळा ते नानद (खु) रस्ता ग्रामा.166 ता.पुसद लांबी 2.00 किमी मधील भाग 0/00 ते 1/750 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे.	पुसद	23.50	बांधकाम समीती सभा दि. 5.10.12	16.08	काम पुर्ण
6	जवळा ते जामनाइक रस्ता ग्रामा.48 ता.पुसद लांबी 2.00 किमी मधील भाग 0/00 ते 1/750 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे.	पुसद	23.50	बांधकाम समीती सभा दि. 5.10.12	17.37	काम पुर्ण
7	शिरमाळ ते अमडापुर रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.महागाव	महागाव	15.00	अति.मुख्य का.अधिकारी दि.11.2.13	13.16	काम पुर्ण
		एकूण	131.00	लक्ष		

क) आदिवासी उपयोजना / किमान गरजा कार्यक्रम 12/13

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7
			किंमत		खर्च	

1	2	3	4	5	6	7
1	बान्सी मुंगशी रस्ता ग्रामा.56 ता.पुसद लांबी 3.00 किमी मध्ये दोन मो-याचे बांधकाम करणे.	पुसद	5.00	कार्य.अभियंता दि. 28.9.12	5.00	काम पुर्ण
2	बान्सी जोड रस्ता ग्रामा.52 ता.पुसद लांबी 2.00 किमी मधील 0/800 वर मो-याचे बांधकाम करणे.	पुसद	5.00	कार्य.अभियंता दि. 28.9.12	4.99	काम पुर्ण
3	खडका जोड रस्ता ग्रामा.65 ता.आर्णी लांबी 0.500 किमी मधील भाग 0/00 ते 0/500 मध्ये मजबूतीकरण व बांधकाम करणे	आर्णी	15.00	अति.मुख्य का.अधिकारी दि.19.10.12	15.00	काम पुर्ण
4	सावळी वरुड रस्ता , ग्रा.मा.37 ता.आर्णी लांबी 6.00 किमी मधील भाग 3/400 , 5/600 व 5/800 वर मो-या बांधकाम करणे	आर्णी	5.00	कार्यकारी अभियंता दि. 13.12.2012	4.95	काम पुर्ण
5	आयता ते जलांद्री रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ. दि. 4.2.13	14.72	काम पुर्ण
6	दातोडी ते थड रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे. ता आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ. दि. 4.2.13	14.83	काम पुर्ण
7	दातोडी ते थड रस्त्यावर रपटा व मो- या बांधकाम करणे. ता आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ. दि. 4.2.13	14.96	काम पुर्ण
8	गुढा फाटा ते दातोडी रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ. दि. 4.2.13	14.96	काम पुर्ण
9	खडका ते खडका तांडा रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे. ता आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ. दि. 4.2.13	14.93	काम पुर्ण
10	चिमटा जोडरस्त्याचे मजबुतीकरण करणे. ता आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ. दि. 4.2.13	14.99	काम पुर्ण
11	कवठा बु. जोडरस्त्याची सुधारना करणे. ता आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ. दि. 4.2.13	14.93	काम पुर्ण
12	काठोडा पारधी बेडा जोडरस्त्याची सुधारना करणे. ता आर्णी	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ. दि. 4.2.13	15.00	काम पुर्ण

एकूण 150.00 लक्ष

जिल्हा नियोजन समिती कडून प्राप्त निधी मधून सन 2011-12 या कालावधीमधील मंजूर कामांची माहिती

अ) 3054 मार्ग व पुल / सर्वसाधारण

अ.क्र	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
.						

1	2	3	4	5	6	7
1	वानेगाव मूळावा रस्ता ग्रामा. किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये सुधारणा करणे.ता उमरखेड जि.यवतमाळ (उर्वरीत लांबी)	उमरखेड	2.65	जि.प.बांधकाम समीती सभा दि. 19.4.11	2.49	काम पुर्ण
2	मौ.हूरू गोंडेगाव ग्रामा.23 किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे.	दारव्हा	15.00	बांधकाम समीती दि. 15.7.11	14.87	काम पुर्ण
3	लोही तरनोळी नखेगाव फूबगाव रस्ता इजिमा.05 लांबी 14/00 किमी मधील भाग 9/250 ते 10/400 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे	दारव्हा	15.00	बांधकाम समीती दि. 15.7.11	14.99	काम पुर्ण
4	कान्हा जोडरस्तं ग्रामा.41 लांबी 3/00 किमी मध्ये 2/00 ते 3/00 मध्ये मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.महागाव	पुसद	12.00	बांधकाम समीती दि. 15.7.11	12.00	काम पुर्ण
5	दिघडी जोड रस्ता ग्रामा.121 लांबी 1/400 किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये डांबरी नूतणीकरण करणे ता.उमरखेड	उमरखेड	15.00	बांधकाम समीती दि. 15.7.11	13.65	काम पुर्ण
6	दिवट पिंप्री जोड रस्ता ग्रामा.11 लांबी 0/00 ते 3/00 मधील भाग 0/700 ते 2/00 मध्ये स्त्याची सुधारणा करणे ता उमरखेड	उमरखेड	15.00	बांधकाम समीती दि. 15.7.11	15.00	काम पुर्ण
7	बेलखेड जोड रस्ता ग्रामा.9 लांबी 2.80 किमी 2/300 ते 2/800 ची सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	उमरखेड	5.00	बांधकाम समीती दि. 15.7.11	5.00	काम पुर्ण
8	दत्तनगर ते बारा रस्त्याची सुधारणा करणे. ग्रामा 8 किमी 0/00 ते 0/500 ता. उमरखेड	उमरखेड	7.00	बांधकाम समीती दि. 15.7.11	7.00	काम पुर्ण
9	चिलगव्हाण जोड रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. महागाव	महागाव	15.00	बांधकाम समीती दि. 8.9.11	14.83	काम पुर्ण
10	शिरपुर करंजी रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. महागाव	महागाव	15.00	बांधकाम समीती दि. 8.9.11	15.00	काम पुर्ण

11	खोकलवाडी दत्तमंदीर रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. उमरखेड	उमरखेड	15.00	बांधकाम समीती दि. 8.9.11	15.00	काम पुर्ण
12	हरसुल गादेगाव रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दिग्रस	दिग्रस	15.00	बांधकाम समीती दि. 8.9.11	15.00	काम पुर्ण
13	हरसुल धानोरा रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दिग्रस	दिग्रस	15.00	बांधकाम समीती दि. 8.9.11	14.91	काम पुर्ण
14	सावळी सदोबा वरुड (तु)रस्ता ग्रामा.37 लांबी 6.00 मधील 0/800 मध्ये रस्त्यावरील रपट्याची दूरुस्ती	आर्णी	7.00	बांधकाम समीती दि.20.10.11	6.97	काम पुर्ण
15	साकूर मूर्कीदपूर रस्ता ग्रामा.76 लांबी 3/00 किमी मध्ये 0/00 ते 1/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता आर्णी	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.20.10.11	13.34	काम पुर्ण
16	लाख वाड चिंचोली रस्ता मधील भाग 2/00 ते 3/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.दिग्रस	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.20.10.11	13.75	काम पुर्ण
17	तळेगाव मानकी ग्रामा.46 लांबी 0/00 ते 4/00 मधील भाग 0/00 ते 1/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता दारव्हा	दारव्हा	15.00	बांधकाम समीती दि.20.10.11	14.95	काम पुर्ण
18	बानायत ते गणेशपूर ग्रामा.154 लांबी 0/00 ते 3/00 किमी मधील भाग 0/00 ते 1/500 मध्ये रस्त्याचे मजबूतीकरण व डांबरीकरण करण	दारव्हा	15.00	बांधकाम समीती दि.20.10.11	14.98	काम पुर्ण
19	भांडेगाव करजगाव रस्ता इजिमा. 03 लांबी 5/700 किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारना करणे. ता दारव्हा	दारव्हा	15.00	बांधकाम समीती दि.20.10.11	11.34	काम पुर्ण
20	हातोला अवधूतवाडी रस्ता ग्रामा.38 लांबी 4/00 किमी मधील भाग 0/00 ते 4/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता दारव्हा	दारव्हा	25.00	बांधकाम समीती दि.20.10.11	20.00	काम पुर्ण

21	जूना कारला ते नविन कारला ग्रामा.62 लांबी 0.60 रस्त्याची सुधारणा करण व रपटा बाधकाम करणे.	पुसद	15.00	बांधकाम समीती दि.20.10.11	15.00	काम पुर्ण
22	निंबी ते काकडदाती स्त्याची सुधारणा करणे ता.पुसद	पुसद	15.00	बांधकाम समीती दि.20.10.11	13.08	काम पुर्ण
23	अंबाळी गगनमाळ रस्ता ग्रामा.113 लांबी 0/0 ते 7/00 मध्ये 4/100 ते 5/00 मध्ये मजबूतीकरण व दांबरीकरण	उमरखेड	8.00	बांधकाम समीती दि.20.10.11	7.98	काम पुर्ण
24	चिंचोली टेंभूरदरा रस्ता ग्रामा.81 लांबी 4/00 किमी 2/500 ते 4 /00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता उमरखेड	उमरखेड	25.00	बांधकाम समीती दि.20.10.11	19.6	काम पुर्ण
25	चिंचोली (ढानकी) जोडरस्त्याची सुधारणा करणे ता. उमरखेड	उमरखेड	15.00	बांधकाम समीती दि.20.10.11	14.65	काम पुर्ण
26	धानोरा (साचलदेव) ते बालाजी मंदिरा पर्यंत रस्त्याची सुधारणा करणे ता. उमरखेड	उमरखेड	15.00	बांधकाम समीती दि.20.10.11	14.7	काम पुर्ण
27	दिग्रस भवानी मंदिर रस्ता ग्रामा. मधील 0/00, 0/200 , 0/400 व 0/800 मध्ये मो-यांचे बांधकाम करणे ता दिग्रस	दिग्रस	15.00	बांधकाम समीती दि.14.11.2011	14.99	काम पुर्ण
28	अजनी टेंभी ते खोलापूरी रस्ता ग्रामा.13 लांबी 6/00 किमी मध्ये 2/500 ते 4/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता त्रेर	दारव्हा	13.00	बांधकाम समीती दि.14.11.2011	11.07	काम पुर्ण
29	बोरगाव कापसी सारंगपूर रस्ता इजिमा.11 लांबी 6/00 किमी मध्ये 2/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता त्रेर	दारव्हा	12.00	बांधकाम समीती दि.14.11.2011	11.24	काम पुर्ण
30	धारकान्हा जोड रस्ता ग्रामा. रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.महागाव	महागाव	15.00	बांधकाम समीती दि.14.11.2011	15.00	काम पुर्ण
31	डोंगरगाव वेणी रस्ता ग्रामा. किमी 1/200 ते 2/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.पुसद	पुसद	15.00	बांधकाम समीती दि.14.11.2011	14.75	काम पुर्ण

32	सत्तरमाळ जोड रस्ता ग्रामा.26 लांबी 0/00 ते 4/700 मधील भाग कि.मी. 2/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.पसद	पूसद	15.00	बांधकाम समिती दि.14.11.2011	14.90	काम पुर्ण
33	वरुड बिबि जोड रस्ता ग्रामा.6 लांबी 0/00 ते 3/100 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	उमरखेड	15.00	बांधकाम समिती दि.14.11.2011	14.98	काम पुर्ण
34	रामपूर जोड रस्ता रस्ता ता.उमरखेड ची सुधारणा करणे.	उमरखेड	15.00	बांधकाम समिती दि.14.11.2011	14.9	काम पुर्ण
35	माळवागद (सातघरी) पोच मार्ग ग्रामा ची सुधारणा करणे ता.महागाव	महागाव	15.00	बांधकाम समिती दि.14.11.2011	14.99	काम पुर्ण
36	दूधगाव वाघूळ रस्ता ता.दारव्हा किमी 0/0 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.	दारव्हा	15.00	बांधकाम समिती दि.14.11.2011	14.98	काम पुर्ण
37	दूधगाव किन्ही वळगी रस्ता ता.दारव्हा किमी 0/0 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.	दारव्हा	15.00	बांधकाम समिती दि.14.11.2011	14.97	काम पुर्ण
38	पाश्र्चदेवी वडगाव किमी 0/00 ते 3/00 ता.दारव्हा ग्रामा.104 मध्ये रस्त्याचीसुधारणा करणे.	दारव्हा	15.00	बांधकाम समिती दि.14.11.2011	14.86	काम पुर्ण
39	अकोला जोड रस्ता ग्रामा ता.आर्णी किमी 0/0 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.	आर्णी	15.00	बांधकाम समिती दि.14.11.2011	14.98	काम पुर्ण
40	खेड बीड उमरीपठार रस्ता ग्रामा.26 ता.आर्णी किमी 0/0 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.	आर्णी	15.00	बांधकाम समिती दि.14.11.2011	14.94	काम पुर्ण
41	निंभा कोलूरा रस्ता ग्रामा.5 लांबी 2/800 मधील भाग 0/0 ते 1/00 मध्ये मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.दिग्रस	दिग्रस	15.00	बांधकाम समिती दि.14.11.2011	14.99	काम पुर्ण
42	रामनगर काटी रस्ता ग्रामा. ता.दिग्रस किमी 0/00 ते 1/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.	दिग्रस	15.00	बांधकाम समिती दि.14.11.2011	15.00	काम पुर्ण
43	दाभडी पांगरी रस्ता ग्रामा. ची सुधारणा करणे. ता.आर्णी	आर्णी	15.00	बांधकाम समिती दि.14.11.2011	14.93	काम पुर्ण

44	जवळा म्हसोला रस्त्यावर , शेलु गावाजवळ पुलाचे बांधकाम करणे. ता.आर्णी	आर्णी	46.00	स्थायी समीती दि. 5.12.2011	33.54	काम पुर्ण
45	साखरा ते जवळा रस्ता ग्रामा रस्त्याची 0/00 ते 1/00 मध्ये सुधारणा करणे.	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.97	काम पुर्ण
46	अरुणावती गेट ते बेलोरा रस्ता ता. दिग्रस किमी 0/00 ते 2/800 मध्ये सुधारणा करणे.	दिग्रस	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.90	काम पुर्ण
47	आमशेत ते पाथड देवी रस्त्याची सुधारणा करणे.	दारव्हा	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.99	काम पुर्ण
48	तळेगाव घनापूर रस्ता ग्रामा ची सुधारणा करणे. ता. दारव्हा	दारव्हा	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.95	काम पुर्ण
49	तळेगाव - इरथळ - बोरगाव - भांडेगाव रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. दारव्हा	दारव्हा	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.90	काम पुर्ण
50	फुलसिंग नगर ते कान्हा रस्त्याची सुधारणा करणे ता. महागांव	महागाव	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.77	काम पुर्ण
51	हुडी जोडरस्त्याची सुधारण करणे ता. पुसद (पुसद माहूर रस्त्याला जोडणारा)े	पूसद	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	15.00	काम पुर्ण
52	चिकणी जोंड रस्ता ग्रा मा 14 0/00 ते 3/00 मध्ये रस्ता सुधारणा करणे ता. आर्णि	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.91	काम पुर्ण
53	देउरवाडी तांडा जोड रस्ता ग्रामा.54 लांबी 2/600 ची सुधारणा करणे. ता. आर्णि	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.98	काम पुर्ण
54	भंडारी जोड रस्ता ग्रा मा 14 मध्ये कि मी 0/00 ते 1/00 मध्ये सुधारणा करणे ता आर्णिर	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	13.20	काम पुर्ण
55	लोणबेहळ ते अंजनखेड राणी धानोरा रस्ता सुधारणा करणे ता. आर्णि	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.99	काम पुर्ण
56	दुधागिरी जोड रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे व डांबरीकरण करणे ता. पुसदे	पूसद	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	13.65	काम पुर्ण

57	वाघजळी सत्तरमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे ता पुसद	पूसद	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	13.96	काम पुर्ण
58	बोरगाव कापसी सांरगपुर रस्ता इजिमा 16 भाग 3/00 ते 4/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता नेर	नेर	13.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	13.00	काम पुर्ण
59	पाश्र्च गोळे पिंपरी मुखत्यारपूर रस्त्याची सुधारणा करणे ता. नेर	नेर	25.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	19.91	काम पुर्ण
60	अजनी टेंभ्ी खोलापूरी रस्ता ग्रा मा 13 भाग 4/00 ते 5/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता. नेर	नेर	14.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	13.02	काम पुर्ण
61	उचेगांव करमाळा रस्ता ता. दारव्हा ची सुधारणा करणे व दोन रपटे बांधकाम करणे.	दारव्हा	25.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	19.58	काम पुर्ण
62	घोनसरा वनोली रस्त्याची सुधारणा करणे ता. महागाव	महागाव	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.66	काम पुर्ण
63	पाडी ते जांब बाजार रस्ता ग्रामा 29 ची सुधारणा करणे .ता.पूसद	पूसद	25.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	22.75	काम पुर्ण
64	दगडधानोरा हरणी रस्ता ग्रामा. लांबी 1.50 किमी ची सुधारणा करणे. ता.नेर	नेर	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.24	काम पुर्ण
65	मालखेड (ख्.) कापसी रस्त्यावर रपट्याचे बांधकाम करणे ता.नेर	नेर	8.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	4.07	काम पुर्ण
66	कोसदणी कवठा बाजार रस्ता सुधारणा करणे किमी 0/0 ते 0/900 ता.आर्णी	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.99	काम पुर्ण
67	खंडाळा जोड रस्त्याची सुधारणा करणे ता.आर्णी	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.97	काम पुर्ण
68	अंजनखेड ते शारी रस्ता सुधारणा करणे किमी 0/0 ते 3/00 ता.आर्णी	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.99	काम पुर्ण

69	जूना कवठा बाजार ते नविन कवठा बाजार रस्ता सूधारणा करणे किमी 0/0 ते 2/500 ता.आर्णी	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.99	काम पुर्ण
70	साक्र मूकीदपूर रस्ता सूधारणा करणे किमी 0/900 ते 2/00 ता.आर्णी	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.60	काम पुर्ण
71	अनंतवाडी ते कवठा रस्त्याची सूधारणा करणे. ता.महागाव	महागाव	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.86	काम पुर्ण
72	कृष्णापूर जोड रस्ता ता.उमरखेड वर 1 रपटा बांधकाम करणे. (गावाजवळील)	उमरखेड	8.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	4.41	काम पुर्ण
73	चिलगव्हाण ते अंबोडा रस्त्याची सूधारणा करणे ता.महागाव	महागाव	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	15.00	काम पुर्ण
74	कू-हा ते मांगरूळ रस्ता 0/00 ते 1/200 बांधकाम करणे ता.आर्णी	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.97	काम पुर्ण
75	केळझरा (को) आपोच रस्ता किमी 0/400 ते 1/00 चे मजबूतीकरण करणे ता.आर्णी	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.99	काम पुर्ण
76	अंजनखेड इचोरा रस्ता सूधारणा करणे किमी 0/00 ते 1/200 ता.आर्णी	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.99	काम पुर्ण
77	कू-हा जोड रस्ता मजबूतीकरण करणे किमी 0/00 ते 2/00 ता.आर्णी	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.98	काम पुर्ण
78	कोसदणी साक्र रस्ता सूधारणा करणे ता.आर्णी	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.99	काम पुर्ण
79	जूना राणीधानोरा ते नविन राणीधानोरा रस्ता मजबूतीकरण करणे किमी 0/00 ते 1/00 ता.आर्णी	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.35	काम पुर्ण
80	केळझरा (को) ते अंतरगाव रस्ता बांधकाम करणे किमी 0/00 ते 2/900 ता.आर्णी	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.83	काम पुर्ण

81	माळेगाव अंप्रोच रस्ता मजबूतीकरण करणे ता.आर्णी	आर्णी	11.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	8.76	काम पुर्ण
82	चौफलीतांडा अंप्रोच रस्ता सूधारणा करणे ता.आर्णी	आर्णी	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.13	काम पुर्ण
83	वरूड बिबि जोड रस्ता ग्रामा.6 किमी 0/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	उमरखेड	25.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	19.75	काम पुर्ण
84	ढाणकी गांजेगाव रस्ता ग्रामा.15 किमी 0/00 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	उमरखेड	25.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	17.48	काम पुर्ण
85	सूकळी बोथा रस्ता ग्रामा.6 किमी 3/500 ते 5/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	उमरखेड	25.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	16.95	काम पुर्ण
86	भिकूनगर रामनाइक तांडा नारळी रस्ता ग्रामा. भाग किमी 0/00 ते 5/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे	उमरखेड	25.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	18.08	काम पुर्ण
87	शिरसगाव अडगाव ता.नेर रस्ता इजिमा.1 लांबी 7.20 किमी मधील 0/00 ते 3/00 मध्ये सुधारणा करणे ता.नेर	नेर	25.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	19.12	काम पुर्ण
88	अडगाव ते कारखेडा ता.नेर रस्ता इजिमा.1 लांबी 4.60 मध्ये रपट्याचे बांधकाम करणे.	नेर	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	0.00	प्रगतीत
89	तळेगाव ते दारव्हा ता.दारव्हा रस्त्याची सुधारणा करणे.	नेर	15.00	बांधकाम समीती दि.14.12.11	14.85	काम पुर्ण

एकूण 1391.65 लक्ष

ब) आदिवासी उपयोजना - बिगर अनुशेष 11/12

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7
1	अडद पिंपळदरी रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	उमरखेड	15.00	बांधकाम सभा दि. 8.9.11	14.94	काम पुर्ण

2	जवळा देवठाणा रस्ता ग्रामा.134 लांबी 0/00 ते 4/700 मधील भाग 3/00 ते 4/500 मधील रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पम्पट	पुसद	15.00	बांधकाम समीती दि.20.10.11	14.5	काम पुर्ण
3	धनज वानेगाव रस्ता ग्रामा 19 लांबी 0/00 ते 4/00 मधील भाग 0/00 ते 2/00 मध्ये सुधारणा करणे.ता.उमरखेड	उमरखेड	15.00	बांधकाम समीती दि.20.10.11	14.99	काम पुर्ण
4	सावळी वरुड रस्ता ग्रामा.37 भाग किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.आर्णी	आर्णी	15.00	मा.अति.मुकाअ. दि.1/12/11	14.99	काम पुर्ण
5	चिमटा जोडरस्ता ग्रामा.65 किमी. 2/00 मध्ये रपटयाचे बांधकाम करणे	आर्णी	15.00	मा.अति.मुकाअ. दि.1/12/11	14.84	काम पुर्ण
6	दातोडी वरुड रस्ता इजिमा 80 भाग 4/500 ते 6/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे 15.00	आर्णी	15.00	मा.अति.मुकाअ. दि.1/12/11	14.99	काम पुर्ण
7	सावळी खडका रस्ता इजिमा 78 भाग 0/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे	आर्णी	15.00	मा.अति.मुकाअ. दि.1/12/11	14.75	काम पुर्ण
8	कोंपेश्रवर आयता रस्ता ग्रामा भाग किमी 2/00 ते 3/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे	आर्णी	15.00	मा.अति.मुकाअ. दि.1/12/11	14.96	काम पुर्ण
9	आयता ते खडका रस्ता ग्रामा भाग 1/00 ते 2/00 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	आर्णी	15.00	मा.अति.मुकाअ. दि.1/12/11	14.95	काम पुर्ण
10	सावळी वरुड रस्ता ग्रामा.37 भाग किमी 2/00 ते 3/250 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.आर्णी	आर्णी	15.00	मा.अति.मुकाअ. दि.6/12/11	15.00	काम पुर्ण
11	माळेगाव दातोडी रस्ता ग्रामा.50 किमी.1/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे	आर्णी	15.00	मा.अति.मुकाअ. दि.6/12/11	13.94	काम पुर्ण
12	बारभाई तांडा ते पुरुषोत्तमनगर रस्ता ग्रामा भाग 0/00 ते 1/750 मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे	आर्णी	15.00	मा.अति.मुकाअ. दि.6/12/11	6.06	काम पुर्ण
13	कोंपेश्रवर जोडरस्ता ग्रामा भाग किमी 0/800 ते 1/300 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे .	आर्णी	15.00	मा.अति.मुकाअ. दि.8/12/11	14.98	काम पुर्ण

एकूण 195.00 लक्ष

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7
1	कळंबूला जोड रस्ता ग्रामा 4 लांबी 1/200 किमी ची सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	उमरखेड	15.00	बांधकाम समिती दि. 15.7.11	14.99	काम पुर्ण
2	पाडी ते वानेगाव रस्ता ग्रामा 19 लांबी 1/00 किमी ची सुधारणा करणे. ता. उमरखेड	उमरखेड	15.00	बांधकाम समिती दि. 15.7.11	14.97	काम पुर्ण
3	मोहदरी धनज अडद पिंपळदरी रस्ता ग्रामा 1 लांबी 0/00 ते 7/00 मधील भाग 0/00 ते 0/700 मध्ये सुधारणा करणे ता उमरखेड	उमरखेड	15.00	बांधकाम समिती दि. 15.7.11	14.98	काम पुर्ण
4	सांडवा धनसींगनगर रस्ता ग्रामा.92 लांबी 1/200 किमी मधील भाग 0/600 मध्ये नविन रपटा बांधकाम करणे व पाचमार्गाची दुरस्ती करणे ता उमरखेड	पुसद	15.00	बांधकाम समिती दि.20.10.11	14.86	काम पुर्ण
5	कळंबूला जोड रस्ताचे मजबुतीकरण करणे व डांबरीकरण करणे. ता.उमरखेड (कारखान्याकडून)	उमरखेड	15.00	बांधकाम समिती दि.14.12.11	14.95	काम पुर्ण

एकूण 75.00 लक्ष

जिल्हा नियोजन समिती कडून प्राप्त निधी मधून सन 2010-11 या कालावधीमधील मंजूर कामांची माहिती

अ) 3054 मार्ग व पुल / सर्वसाधारण

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7
1	डोलारी - घनापुर रस्ता , ग्रामा 27 लांबी 0/00 ते 5/00 किमी मधील 0/00 ते 2/00 मध्ये डांबरी नुतनीकरण करणे व रपट्याची सुधारणा करणे ता उमरखेड	दारव्हा	16.00	बांधकाम समिती सभा दि.22.10.10	14.86	काम पुर्ण

2	पाळादी - तळेगाव रस्ता , ग्रामा 32 लांबी 0/00 ते 4/300 मधील किमी 2/500 ते 4/300 मध्ये डांबरी नुतनीकरण करणे ता . दारव्हा	दारव्हा	15.00	बांधकाम समिती सभा दि.22.10.10	14.99	काम पुर्ण
3	दारव्हा - तळेगाव - फुबगाव रस्ता इजिमा 10 लांबी 0/00 ते 12/00 मधील किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये डांबरी नुतनीकरण करणे ता . दारव्हा	दारव्हा	15.00	बांधकाम समिती सभा दि.22.10.10	14.99	काम पुर्ण
4	तळेगाव - घनापुर रस्ता , ग्रामा 17 लांबी 0/00 ते 2/00 मधील किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये डांबरी नुतनीकरण करणे व रपटयांची	दारव्हा	15.00	बांधकाम समिती सभा दि.22.10.10	14.99	काम पुर्ण
5	लाडखेड -जांभोरा- बोरगाव रस्ता , इजिमा 13 लांबी 0/00 ते 6/00 मध्ये किमी 0/0 ते 2/600 व किमी 5/00 ते 6/00 मध्ये डांबरी	दारव्हा	15.00	बांधकाम समिती सभा दि.22.10.10	15.00	काम पुर्ण
6	बोरी - वघळ रस्ता , ग्रामा.25 किमी 0/00 ते 3/00 मधील किमी 0/00 ते 2/00 मध्ये डांबरी नुतनीकरण करणे ता . दारव्हा	दारव्हा	15.25	बांधकाम समिती सभा दि.22.10.10	14.98	काम पुर्ण
7	पोफाळी मुळावा रस्ता ग्रामा.23 किमी 0/200 मध्ये रपटयाचे बांधकाम ता. उमरखेड जि.यवतमाळ	उमरखेड	9.00	बांधकाम समिती दि. 11.2.11	8.88	काम पुर्ण
8	पोफाळी मुळावा रस्ता ग्रामा.23 किमी 1/600 मध्ये रपटयाचे बांधकाम ता. उमरखेड जि.यवतमाळ	उमरखेड	9.00	बांधकाम समिती दि. 11.2.11	8.79	काम पुर्ण
9	उचेगाव लाख रस्ता इजिमा.83 किमी 5/00 ते 8/00 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता दारव्हा जि.यवतमाळ	दारव्हा	24.00	बांधकाम समिती दि. 11.3.11	19.45	काम पुर्ण

एकूण 72.25 लक्ष

ब) आदिवासी उपयोजना - बिगर अनुशेष 10/11

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	किंमत	5	खर्च	7
1	आयता ते खडका रस्ता , ग्रा.मा. कि.मी. 0/00 ते 1/500 मध्ये रस्त्याचे मजबुतीकरण व उंबरीकरण करणे	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ. दि. 8.7.10	14.80	काम पुर्ण
2	आयता ते खडका रस्ता , ग्रा.मा. कि.मी. 1/800 मध्ये रपटा व 0/400,0/800,1/200,2/200 मध्ये मो-गांजे बांधकाम करणे	आर्णी	13.00	अति.मु.का.अ. दि. 8.7.10	13.00	काम पुर्ण
3	कापेश्वर आयता रस्त्याची भाग 1/00 ते 3/00 मध्ये सुधारणा करणे , 1 मोरीसह.	आर्णी	15.30	अति.मु.का.अ. दि. 8.7.10	14.58	काम पुर्ण
4	कापेश्वर जोडरस्त्याची भाग 0/00 ते 2/00 मध्ये सुधारणा करणे , 1 मोरीसह.	आर्णी	15.30	अति.मु.का.अ. दि. 8.7.10	14.84	काम पुर्ण
5	दातोडी ते वरुड रस्त्याची सुधारणा करणे , इजिमा 80 भाग 3/400 ते 5/00 मध्ये.	आर्णी	15.00	अति.मु.का.अ. दि. 8.7.10	14.97	काम पुर्ण
6	जुने वरुड ते नविन वरुड रस्त्याची भाग 0/00 ते 1/200 मध्ये सुधारणा करणे .	आर्णी	15.93	अति.मु.का.अ. दि. 8.7.10	13.99	काम पुर्ण

एकूण 89.53 लक्ष

क) आदिवासी उपयोजना - किमान गरजा 10/11

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7
1	पिंपळदरी जोडरस्ता किमी 1/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारना करणे ता.उमरखेड	उमरखेड	15.00	बांधकाम समिती दि.24.9.10	14.88	काम पुर्ण
2	झाडगाव जोडरस्ता किमी 1/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारना करणे ता.उमरखेड	उमरखेड	15.00	बांधकाम समिती दि.24.9.10	13.68	काम पुर्ण
3	धनज मोहदरी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारना करणे ता.उमरखेड	उमरखेड	15.00	बांधकाम समिती दि.24.9.10	15.00	काम पुर्ण

4	पार्डी बु. (चुरमुरा) जोडरस्ता ग्रामा 36 किमी 1/00 ते 2/00 मध्ये रस्त्याची सुधारना करणे ता.उमरखेड	उमरखेड	15.00	बांधकाम समिती दि.24.9.10	14.97	काम पुर्ण
5	खरबी जोडरस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारना करणे ता.उमरखेड	उमरखेड	15.00	बांधकाम समिती दि.24.9.10	14.16	काम पुर्ण

एकूण 75.00 लक्ष

जिल्हा नियोजन समिती कडून प्राप्त निधी मधून मंजूर असलेल्या कामांची माहिती -- ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास

कार्यक्रम -- सन 2014-15

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत/सुधा.	प्र.मा.दिनांक/सुधा .प्र.मा.दिनांक	कामावरझालेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7
1	उध्दवबाबा मंदिर देवस्थान कोलवाई ता. दारव्हा येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	5.00	3749/काअ/बां.2 / दि. 22.08.2014	0.00	प्रगतीत
2	उध्दवबाबा मंदिर देवस्थान कोलवाई ता. दारव्हा येथे सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	5.00	3749/काअ/बां.2 / दि. 22.08.2014	0.00	प्रगतीत
3	श्रीराम मंदिर देवस्थान पाळोदी ता. दारव्हा येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	10.00	3749/काअ/बां.2 / दि. 22.08.2014	4.89	प्रगतीत
4	श्री विठ्ठल मंदिर संस्थान तळेगाव ता. दारव्हा येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	10.00	3749/काअ/बां.2 / दि. 22.08.2014	0.00	निविदा प्रक्रीयेत
5	दक्षेश्वर संस्थान लाडखेड येथे वॉल कंपाऊंडचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	20.00	अति.मुकाअ. /3322/दि.08.08. 2014.	0.00	प्रगतीत
6	श्री दत्त संस्थान जांभोरा ता. दारव्हा येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	25.00	बांधकाम समिती /2/ दि. 18.07.2014	0.00	प्रगतीत
7	श्री संत श्रावणबाबा संस्थान बोथगव्हाण ता. दारव्हा येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	25.00	बांधकाम समिती /2/ दि. 18.07.2014	0.00	प्रगतीत
8	श्री जगदंबा विश्वाई संस्थान तरनोळी ता. दारव्हा येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	10.00	3749/काअ/बां.2 / दि. 22.08.2014	0.00	कार्यारंभ आदेश वितरीत

9	कळमेश्वर देवस्थान महागांव कसबा ता. दारव्हा येथे वॉल कंपाऊंड व स्वच्छतागहाचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	10.00	3749/काअ/बां.2 / दि. 22.08.2014	4.88	प्रगतीत
10	भुराजी महाराज देवस्थान महातोली ता. दारव्हा येथे भक्त निवास बांधकाम करणे.	दारव्हा	15.00	अति.मुकाअ. /3322/दि.08.0 8. 2014.	0.00	निविदा मंजूरी प्रक्रीयेत
11	श्री जगदंबा प्रतिष्ठाण डोल्हारी ता. दारव्हा येथे भक्त निवास बांधकाम करणे.	दारव्हा	20.00	अति.मुकाअ. /3322/दि.08.0 8. 2014.	0.00	कार्यारंभ आदेश वितरीत
12	श्री महादेव मंदिर संस्थान दुधगाव ता. दारव्हा येथे भक्त निवास बांधकाम करणे.	दारव्हा	10.00	3749/काअ/बां.2 / दि. 22.08.2014	4.17	प्रगतीत
13	श्रीराम मंदिर संस्थान निंभा ता. दिग्रस येथे भक्त निवास बांधकाम	दिग्रस	20.00	अति.मुकाअ. /3322/दि.08.0 8. 2014.	0.00	कार्यारंभ आदेश वितरीत
14	श्री सेवादास महाराज संस्थान रामगाव (डोर्ली) ता. दिग्रस येथे पोहच रस्त्याची सुधारणा करणे.	दिग्रस	10.00	3749/काअ/बां.2 / दि. 22.08.2014	9.38	काम पूर्ण
15	महाबोधी संस्थान वटफळी ता. नेर येथे भक्त निवास बांधकाम करणे	नेर	25.00	बांधकाम समिती /2/ दि. 18.07.2014	0.00	कार्यारंभ आदेश वितरीत
16	श्री मंगलमाता देवस्थान मांगलादेवी ता. नेर येथे भक्त निवास बांधकाम करणे.	नेर	20.00	अति.मुकाअ. /3322/दि.08.0 8. 2014.	0.00	निविदा प्रक्रीयेत
17	आकाजी महाराज संस्थान अडगाव ता. नेर येथे भक्त निवास बांधकाम करणे	नेर	20.00	अति.मुकाअ. /3322/दि.08.0 8. 2014.	0.00	निविदा प्रक्रीयेत
18	श्री कान्होबा मंदिर संस्थान म्हसोला ता. आर्णी येथे वॉल कंपाऊंड व स्वच्छतागहाचे बांधकाम करणे.	आर्णी	20.00	अति.मुकाअ. /3322/दि.08.0 8. 2014.	0.00	प्रगतीत
19	श्री गजानन महाराज संस्थान माळेगाव ता. महागाव येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे	महागाव	10.00	3749/काअ/बां.2 / दि. 22.08.2014	0.00	कार्यारंभ आदेश वितरीत
20	श्री बंगालपिरबाबा दर्गा दहीसावळी ता. महागाव येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे	महागाव	15.00	3749/काअ/बां.2 /दि. 22.08.2014	0.00	कार्यारंभ आदेश वितरीत
21	श्री अवलीयाबाबा दर्गा ईजनी ता. महागाव येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे	महागाव	15.00	3749/काअ/बां.2 / दि. 22.08.2014	0.00	कार्यारंभ आदेश वितरीत

22	श्री महादेव संस्थान घानमुख ता. महागाव येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे	महागाव	15.00	3749/काअ/बां.2 / दि. 22.08.2014	0.00	निविदा प्रक्रीयेत
23	श्री नवचंडीका संस्थान सवना ता. महागाव येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे	महागाव	15.00	अति.मुकाअ. /3322/दि.08.0 8. 2014.	0.00	कार्यारंभ आदेश वितरीत
24	श्री दत्त मंदिर संस्थान मुळावा ता. उमरखेड येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे	उमरखेड	10.00	3749/काअ/बां.2 /दि. 22.08.2014	0.00	कार्यारंभ आदेश वितरीत
25	श्री दत्त मंदिर अंबाळी ता. उमरखेड येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे	उमरखेड	20.00	अति.मुकाअ. /3322/दि.08.0 8. 2014.	0.00	कार्यारंभ आदेश वितरीत
26	श्री अमृतेश्वर देवस्थान हरदडा ता. उमरखेड येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे	उमरखेड	25.00	बांधकाम समिती /2/ दि. 18.07.2014	0.00	कार्यारंभ आदेश वितरीत
27	धम्मदूत विहार मुळावा ता. उमरखेड येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे	उमरखेड	20.00	अति.मुकाअ. /3322/दि.08.0 8. 2014.	0.00	जागेची अडचण
28	श्री उमा महेश्वरी मंदिर संस्थान विडूळ ता. उमरखेड येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे	उमरखेड	20.00	अति.मुकाअ. /3322/दि.08.0 8. 2014.	6.83	प्रगतीत
29	श्री महादेव मारोती संस्थान पोफाळी ता. उमरखेड येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे	उमरखेड	10.00	3749/काअ/बां.2 / दि. 22.08.2014	0.00	निविदा प्रक्रीयेत
30	श्री कारला देवस्थान कारला ता. पुसद येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे	पुसद	25.00	बांधकाम समिती /2/ दि. 18.07.2014	0.00	कार्यारंभ आदेश वितरीत
31	श्री दुधागीरी देवस्थान, दुधागीरी ता. पुसद येथे भक्त निवास व वॉल कंपाऊंडचे बांधकाम करणे	पुसद	20.00	अति.मुकाअ. /3322/दि.08.0 8. 2014.	0.00	कार्यारंभ आदेश वितरीत
32	रामचंद्रसाथ देवस्थान हुडी ता. पुसद येथे भक्त निवास व वॉल कंपाऊंडचे बांधकाम करणे	पुसद	20.00	अति.मुकाअ. /3322/दि.08.0 8. 2014.	0.00	कार्यारंभ आदेश वितरीत
33	श्री केदारलिंग देवस्थान पांडुर्णा ता. पुसद येथे भक्त निवास व वॉल कंपाऊंडचे बांधकाम करणे	पुसद	20.00	अति.मुकाअ. /3322/दि.08.0 8. 2014.	0.00	कार्यारंभ आदेश वितरीत
34	श्री सिध्दीविनायक प्रतिष्ठाण श्रीरामपूर ता. पुसद येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे	पुसद	20.00	अति.मुकाअ. /3322/दि.08.0 8. 2014.	0.00	कार्यारंभ आदेश वितरीत

35	श्री भवानीमाता संस्थान मांगकिन्ही ता. दारव्हा येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे	दारव्हा	10.00	4108/काअ/बां.2 / दि.11.09.2014	0.00	निविदा प्रक्रीयेत
----	---	---------	-------	-----------------------------------	------	-------------------

एकूण 570.00 लक्ष 30.15

ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम -- सन 2013-14

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत/सुधा.	प्र.मा.दिनांक/सुधा .प्र.मा.दिनांक	कामावरझा लेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7
1	जयाजी महाराज संस्थान मोहा (ई) ता. पुसद येथे भक्त निवास व संरक्षण भिंतीचे बांधकाम	पुसद	25.00	18.11.2008./सु धारीत/दि.	13.89	प्रगतीत
2	कोंडेश्वर देवस्थान जन्ला ता. पुसद येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे.	पुसद	25.00	09.12.2011.	18.45	प्रगतीत
3	काळूलाल महाराज संस्थान बोरी (ई) ता. महागाव येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे.	महागाव	25.00	09.12.2011.	22.80	काम पूर्ण
4	कानेश्वर महाराज संस्थान कान्हा ता. महागाव येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे.	महागाव	25.00	दि. 3.11.2012	23.35	काम पूर्ण
5	श्री गजानन महाराज संस्थान अंबोडा ता. महागाव येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे.	महागाव	25.00	दि. 30.11.2012	24.77	काम पूर्ण
6	श्री आप्पास्वामी महाराज संस्थान पिंपळनेर ता. आर्णी येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे.	आर्णी	25.00	दि.14.09.2011.	20.78	प्रगतीत
7	श्री नामसाधना मंदिर संस्थान राजीव नगर बोरी (अरब) ता. दारव्हा येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	25.00	दि. 30.11.2012	22.18	काम पूर्ण
8	विठ्ठल रुख्मिणी देवस्थान शेंद्री (डो) ता. दारव्हा येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे.	दारव्हा	20.00	दि.08.08.2013.	19.81	काम पूर्ण
9	महादेव मंदिर दहिफळ ता. नेर येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे.	नेर	10.00	17.1.13	0.00	चवथ्यांदा निविदेत
10	श्री कान्होबा मंदिर संस्थान म्हसोला ता. आर्णी येथे भक्त निवासाचे बांधकाम करणे.	आर्णी	10.00	16.9.13	10.00	काम पूर्ण

एकूण 215.00 लक्ष 176.03 लक्ष

पुरहानी दुरुस्ती कार्यक्रम सन 2013.14 मधील कामांबाबत माहिती

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता किंमत	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	शेरा
1	2	3	4	5	6	7
1	आरंभि चिरकुटा रस्ता सुधारणा करणे	दिग्रस	13.00	25/07/2014	13.00	काम पुर्ण.
2	आनंदवाडी गांधिनगर मोरखेड रस्ता सुधारणा	दिग्रस	5.00	9.7.2014	5.00	काम पुर्ण.
3	अरुणावतीगेट -धानोरा (खु.)रस्ता सुधारणा	दिग्रस	5.00	9.7.2014	5.00	काम पुर्ण.
4	तिवरी मोख हरसुल रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	दिग्रस	10.00	9.7.2014	3.26	काम प्रगतीत
5	निंभा कोलुरा रस्ता सुधारणा	दिग्रस	7.00	9.7.2014	7.00	काम पुर्ण.
6	काटी सावळी रस्त्यावरील रपटा दुरुस्ती	दिग्रस	17.00	25.7.14	8.63	काम प्रगतीत
7	हरसुल धानोरा रस्ता सुधारणा	दिग्रस	6.00	9.7.2014	5.96	काम पुर्ण.
8	चिचपात्रा जोड रस्ता सुधारणा करणे व रपटा दुरुस्ती	दिग्रस	15.00	25.7.14	15.00	काम पुर्ण.
9	महागांव जोड रस्ता सुधारणा	दिग्रस	7.00	9.7.2014	6.98	काम पुर्ण.
10	कलगांव जोड रस्ता सुधारणा	दिग्रस	8.00	9.7.2014	7.40	काम पुर्ण.
11	अंजनखेड ते राणीधानोरा रस्ता सुधारणा	आर्णि	7.00	9.7.2014	6.90	काम पुर्ण.
12	भांसरा अंजनखेड रस्ता सुधारणा	आर्णि	10.00	9.7.2014	10.00	काम पुर्ण.
13	लोणबेहळ माळहिवरा रस्ता सुधारणा	आर्णि	10.00	9.7.2014	9.86	काम पुर्ण.
14	अंबोडा मुकिंदपुर रस्त्यावरील रपटा दुरुस्ती	आर्णि	3.00	9.7.2014	3.00	काम पुर्ण.
15	अंजनखेड इचोरा रस्ता सुधारणा	आर्णि	13.00	25.7.14	12.94	काम पुर्ण.
16	बेलोरा शिवर रस्ता सुधारणा व पुल दुरुस्ती करणे	आर्णि	17.00	25.7.14	16.99	काम पुर्ण.
17	लोणी गणगांव रस्ता सुधारणा	आर्णि	25.00	18.7.2014	20.07	काम पुर्ण.
18	मसोला पहर रस्ता सुधारणा	आर्णि	15.00	25.7.14	14.93	काम पुर्ण.
19	ब्राम्हणवाडा म्हसोला बोरगांव रस्ता सुधारणा	आर्णि	10.00	9.7.2014	9.86	काम पुर्ण.
20	ब्राम्हणवाडा चांदापुर रस्ता सुधारणा	आर्णि	5.00	9.7.2014	4.97	काम पुर्ण.
21	कातरवाडी ते ताजोद्दीन बाबा रस्ता सुधारणा	महागाव	10.00	9.7.2014	10.00	काम पुर्ण.
22	कासोळा बोरी रस्ता सुधारणा	महागाव	10.00	9.7.2014	9.52	काम पुर्ण.अंतीम देयक बाकी.

23	ब्रम्ही जोड रस्त्यावरील रपटा दुरुस्ती	महागाव	10.00	9.7.2014	0.00	अडचणीमुळे काम सुरु करता आले नाही
24	दगडथर घानमुख ते प्र.रा.मा. क्र.6 ला जोडणारा रस्ता सुधारणा करणे	महागाव	10.00	9.7.2014	9.85	काम पुर्ण.
25	दगडथर घानमुख ते प्र.रा.मा. क्र.6 ला जोडणारा रस्ता सुधारणा करणे व रपटा दुरुस्ती	महागाव	10.00	9.7.2014	9.94	काम पुर्ण.
26	भांब जोड रस्ता रा.मा. क्र. 183 ला जोडणारा रस्ता सुधारणा करणे व रपटा दुरुस्ती	महागाव	10.00	9.7.2014	7.17	काम पुर्ण.अंतीम देयक बाकी.
27	अंबोडा काऊरवाडी रस्ता सुधारणा	महागाव	10.00	9.7.2014	9.95	काम पुर्ण.
28	सवना ते नव चंडीका देवी रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	महागाव	10.00	9.7.2014	9.95	काम पुर्ण.
29	महागाव जोडरस्ता प्र.रा.मा.क्र.6 ला जोडणारा रस्ता	महागाव	10.00	9.7.2014	9.83	काम पुर्ण.
30	गुंज ते वेणी रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	महागाव	15.00	25.7.14	14.84	काम पुर्ण.
31	गुंज ते वेणी रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	महागाव	15.00	25.7.14	14.91	काम पुर्ण.
32	राऊतवाडी जोडरस्ता प्र.रा.मा.क्र. 3ला जोडणारा रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	महागाव	17.00	25.7.14	0.00	अडचणीमुळे काम सुरु करता आले नाही
33	हिवरा करंजखेड रस्ता सुधारणा	महागाव	10.00	25.7.14	10.00	काम पुर्ण.
34	करंजखेड कासार बेहळ रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	महागाव	13.00	25.7.14	9.67	काम पुर्ण.
35	गणेशपूर पाळोदी रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	दारव्हा	20.00	25.7.14	16.01	काम पुर्ण.
36	तळेगांव मानकी रस्त्यावरील रपटा दुरुस्ती	दारव्हा	5.00	25.7.14	4.95	काम पुर्ण.
37	तरनोळी तळेगांव रस्ता सुधारणा	दारव्हा	10.00	25.7.14	9.96	काम पुर्ण.
38	लोही कारखेडा रस्ता सुधारणा	दारव्हा	16.00	25.7.14	13.41	काम पुर्ण.
39	हातोला ते अवदुतवाडी रस्ता सुधारणा	दारव्हा	15.00	25.7.14	14.79	काम पुर्ण.
40	कुन्हाड नांदगव्हाण रस्ता सुधारणा	दारव्हा	10.00	25.7.14	9.95	काम पुर्ण.
41	जवळा साखरा रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	दारव्हा	15.00	25.7.14	12.45	काम पुर्ण.
42	भुलाई चोरखोपडी तेलगव्हाण रस्ता सुधारणा	दारव्हा	9.00	25.7.14	8.91	काम पुर्ण.
43	साजेगांव वाघुळ रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	दारव्हा	9.40	25.7.14	7.43	काम पुर्ण.

44	महातोली मांगला रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	दारव्हा	10.00	25.7.14	7.90	काम पुर्ण.
45	पिंप्री निभा रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	दारव्हा	10.00	25.7.14	8.10	काम पुर्ण.
46	तरोडा टाकळी रस्त्यावरील रपटा दुरुस्ती	दारव्हा	3.00	25.7.14	2.96	काम पुर्ण.
47	महागांव ते वागद रस्ता सुधारणा	दारव्हा	15.00	25.7.14	11.90	काम पुर्ण.
48	पाश्र्च देवि सावळा सावंगी रस्ता सुधारणा	दारव्हा	10.00	25.7.14	9.88	काम पुर्ण.
49	कामठवाडा लिंगा रस्त्यावरील रपटा दुरुस्ती	दारव्हा	19.63	25.7.14	16.08	काम पुर्ण.
50	बोरी दुधगांव उजोना रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	दारव्हा	12.00	25.7.14	11.90	काम पुर्ण.
51	बोरी दहिफळ रस्ता सुधारणा	दारव्हा	15.00	25.7.14	14.91	काम पुर्ण.
52	दुधगांव वघळ रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	दारव्हा	15.00	25.7.14	13.12	काम पुर्ण.अंतीम देयक बाकी.
53	बोरी ते हातगांव रस्त्यावरील रपटा दुरुस्ती	दारव्हा	10.00	25.7.14	9.22	काम पुर्ण.
54	लाडखेड जांबोरा बोरगांव रस्त्यावरील रपटा दुरुस्ती	दारव्हा	10.00	25.7.14	9.96	काम पुर्ण.
55	करमाळा ते उचेगांव रस्ता सुधारणा	दारव्हा	15.00	25.7.14	14.94	काम पुर्ण.
56	बोरगांव कापशी सारंगपूर रस्ता सुधारणा	नेर	20.00	25.7.14	19.83	काम पुर्ण.
57	सोनखास घुई रस्ता सुधारणा	नेर	10.00	25.7.14	0.00	अडचणीमुळे काम सुरु करता आले नाही
58	मुकिंदपूर चिंचगांव रस्ता सुधारणा	नेर	25.00	18.7.2014	25.00	काम पुर्ण.
59	अजनी टेंभि खोलापूरी रस्ता सुधारणा	नेर	10.00	25.7.14	9.76	काम पुर्ण.
60	बाळेगांव झांबाडी रस्ता सुधारणा	नेर	11.67	25.7.14	9.45	काम पुर्ण.
61	सावरगांव गोंडेगांव रस्ता सुधारणा	नेर	10.00	25.7.14	7.35	काम पुर्ण.अंतीम देयक बाकी.
62	भांबरखेडा जोड रस्ता सुधारणा करणे व रपटा दुरुस्ती	उमरखेड	15.00	25.7.14	14.96	काम पुर्ण.
63	धनज - वानेगांव रस्ता रस्त्यावरील रपटा दुरुस्ती	उमरखेड	15.00	25.7.14	14.91	काम पुर्ण.
64	सुकळी - बोथा रस्ता सुधारणा	उमरखेड	17.00	25.7.14	14.44	काम पुर्ण.
65	अंबाळी-गंगनमाळ रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	उमरखेड	13.00	25.7.14	12.89	काम पुर्ण.
66	इसापुर जोड रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	उमरखेड	17.00	25.7.14	12.35	काम पुर्ण.

67	अमडापुर नारळी रस्ता	उमरखेड	13.00	25.7.14	12.83	काम पुर्ण.
68	ढाणकी सावळेश्वर रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	उमरखेड	15.00	25.7.14	14.88	काम पुर्ण.
69	भोजनगर नानकपुर रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	उमरखेड	15.00	25.7.14	14.28	काम पुर्ण.
70	ढाणकी गांजेगांव रस्ता	उमरखेड	25.00	18.7.2014	17.71	काम पुर्ण.
71	हरदडा साचलदेव मंदीर जोडरस्ता	उमरखेड	5.00	25.7.14	5.00	काम पुर्ण.
72	टाकळी राजापुर-उमरखेड रस्त्यावरील रपटा दुरुस्ती	उमरखेड	15.00	25.7.14	8.27	काम प्रगतीत
73	टाकळी राजापुर-उमरखेड रस्ता सुधारणा	उमरखेड	15.00	25.7.14	14.84	काम पुर्ण.
74	बोरी खु. जोड रस्ता सुधारणा	पुसद	15.00	25.7.14	14.85	काम पुर्ण.
75	बोरनगर ते बजरंगनगर रस्ता सुधारणा	पुसद	15.00	25.7.14	14.81	काम पुर्ण.
76	सावंगी आसरपेड रस्ता सुधारणा	पुसद	15.00	25.7.14	14.88	काम पुर्ण.
77	आसरपेड जोड रस्ता सुधारणा	पुसद	15.00	25.7.14	14.75	काम पुर्ण.
78	अडगाव हिवळणी रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	पुसद	15.00	25.7.14	14.72	काम पुर्ण.
79	शिवणी होरकड रस्ता सुधारणा	पुसद	10.00	25.7.14	8.82	काम पुर्ण.
80	कन्हैरवाडी जोड रस्ता सुधारणा	पुसद	15.00	25.7.14	14.01	काम पुर्ण.
81	पुसद हुडी व्हाया चिलवाडी रस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	पुसद	15.00	25.7.14	14.66	काम पुर्ण.
82	शेलु जोड रस्ता सुधारणा	पुसद	15.00	25.7.14	13.97	काम पुर्ण.
83	वनवारला महादेव मंदिर रस्ता सुधारणा	पुसद	15.00	25.7.14	14.89	काम पुर्ण.
84	भोजला पिंपळगाव वनवारला	पुसद	15.00	25.7.14	14.57	काम पुर्ण.
85	प्रजिमा 32 पासुन वालतुर, पाडी, निंबी, कवडीपुर रस्ता सुधारणा	पुसद	20.00	25.7.14	14.80	काम पुर्ण.
86	विवेकानंद कॉलनी रस्ता सुधारणा	पुसद	10.00	25.7.14	7.77	काम पुर्ण.अंतीम देयक बाकी.
87	शेंबाळेश्वर मंदिर ते देवगव्हाण रस्ता सुधारणा	पुसद	25.00	18.7.2014	17.73	काम पुर्ण.
88	जगापुर जोड रस्ता सुधारणा	पुसद	15.00	25.7.14	14.85	काम पुर्ण.
89	प्रजिमा 56 ला जोडणारा देवठाणा जोडरस्ता सुधारणा व रपटा दुरुस्ती	पुसद	10.00	9.7.2014	9.85	काम पुर्ण.
90	लोणबेहळ ते अंजनखेड रस्ता सुधारणा	आर्णि	15.00	13.3.15	14.97	काम पुर्ण.
91	लोणी गणगांव रस्ता सुधारणा	आर्णि	15.00	13.3.15	0.00	काम पुर्ण.अंतीम देयक बाकी.

92	लाडखेड जांबोरा बोरगांव रस्ता सुधारणा	दारव्हा	10.00	13.3.15	9.93	काम पुर्ण.
93	बोरी दुधगांव उजोना रस्ता सुधारणा	दारव्हा	5.00	13.3.15	4.96	काम पुर्ण.
94	पाश्र्च देवि सावळा सावंगी रस्ता सुधारणा	दारव्हा	5.00	13.3.15	4.99	काम पुर्ण.
95	दुधगांव वधळ रस्ता सुधारणा	दारव्हा	15.00	13.3.15	13.69	काम पुर्ण.अंतीम देयक बाकी.
96	अंबाळी-गंगनमाळ रस्ता सुधारणा	उमरखेड	10.00	13.3.15	9.60	काम पुर्ण.

एकूण 1203.70 लक्ष

1047.93 लक्ष

योजनेतर कार्यक्रम गट ब / क अंतर्गत मंजूर कामांची माहिती -- सन 2014-15

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
	गट ब-10					
	उपविभाग दारव्हा					
1	उचेगाव लाख रस्ता किमी 8/500 ते 9/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.दारव्हा	14/33/01/10/001	8.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
2	पाश्र्च देवी सावळा वडगाव रस्ता किमी 3/00 ते 3/700 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.	14/33/01/10/002	10.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
3	दारव्हा खोपडी डोल्हारी रस्ता किमी 2/00 ते 2/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.दारव्हा	14/33/01/10/011	7.50	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
4	तरनोळी ते बरबडी रस्ता किमी 0/500 ते 0/900 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.दारव्हा	14/33/01/10/012	7.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
5	मोझर सावरगाव ब्राम्हणवाडा रस्ता किमी 4/800 ते 5/00 , 6/700 ते 6/900 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.नेर	14/33/01/10/013	7.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
6	चिचगाव जोडरस्ता किमी 0/00 ते 0/400 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.नेर	14/33/01/10/014	7.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
7	लोनाडी ते सुरापटटी टेकडी रस्त्याची सुधारणा करणे ता.नेर	14/33/01/10/055	15.00			निविदा प्रक्रिया
	उपविभाग आर्णी					
8	नवनगर ते धनसींग हेऱ्डी रस्त्याची सुधारणा करणे ता.आर्णी	14/33/01/10/053	25.00			प्रगतीत

9	हरलाल हेटी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.आर्णी	14/33/01/ 10/054	25.00			प्रगतीत
	उपविभाग पुसद					
10	बोरनगर ते बजरंगनगर रस्ता किमी 0/500 ते 0/900 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पुसद	14/33/01/ 10/015	7.00	का.अ.दि.1.9.14		रद्द
11	प्रजिमा 30 ला जोडनारा का-होळ जोडरस्ता किमी भाग 2/400 ते 2/800 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पुसद	14/33/01/ 10/016	6.91	का.अ.दि.1.9.14		प्रगतीत
12	रामा 264 ला जोडनारा खडकदरी लोनदरी रस्त्यास जोडनारा पिंपळवाडी जोडरस्ता किमी भाग 0/00 ते 0/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पुसद	14/33/01/ 10/017	7.00	का.अ.दि.1.9.14		प्रगतीत
13	बेलोरा ते वाघजळी रस्ता किमी 3/500 ते 4/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पुसद	14/33/01/ 10/018	7.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
14	रामा 51 ला जोडनारा धानोरा नांदुरा हनवतखेडा रस्ता किमी भाग 0/00 ते 0/350 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.पुसद	14/33/01/ 10/019	6.00	का.अ.दि.1.9.14		प्रगतीत
	उपविभाग उमरखेड					
15	सुकळी -बोथा रस्ता लांबी 6.500 किमी भाग 0/900 ते 1/250 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 10/020	6.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
16	इसापुर जोडरस्ता रस्ता लांबी 5.00 किमी भाग 4/00 ते 4/400 मध्ये मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड (अंगनवाडी सह)	14/33/01/ 10/021	6.00	का.अ.दि.1.9.14		प्रगतीत
17	कुरळी बोरगाव भवानी रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 10/022	6.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
18	बोरगाव डोंगरगाव रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 10/023	5.00	का.अ.दि.1.9.14		सा.बा.माफेत काम
19	कोपरा चातारी रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 10/024	3.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
20	झाडगाव जोडरस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 10/025	2.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया

21	हातला दिवट पिंप्री रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 10/026	2.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
22	धनज वानेगाव रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 10/027	5.00	का.अ.दि.1.9.14		प्रगतीत
23	पाई वानेगाव तिवरंग रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 10/028	2.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
24	कोरटा वालतुर भवानी रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 10/029	3.00	का.अ.दि.1.9.14		प्रगतीत
25	कळंबुला हातला गगनमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 10/030	2.00	का.अ.दि.1.9.14		प्रगतीत
26	हरदडा कृष्णापुर रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 10/031	2.00	का.अ.दि.1.9.14		प्रगतीत
27	लिंगी मुरली देवरंगा रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 10/032	6.00	का.अ.दि.1.9.14		प्रगतीत
28	गोविंदपुर मेट रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड (अंगणवाडी सह)	14/33/01/ 10/033	5.00	का.अ.दि.1.9.14		प्रगतीत
29	चालगणी ब्राम्हणगाव रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 10/034	3.00	का.अ.दि.1.9.14	2.95	प्रगतीत
30	पोफाळी कुपटी रस्त्याची सुधारणा करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 10/035	4.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
गट ब-11						
उपविभाग आर्णि						
31	चिचबर्डे जोडरस्ता कि.मी. 0/00 ते 0/700 डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता.आर्णि	14/33/01/ 11/002	5.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
32	लोणबेहळ अंजनखेड रस्ता किमी 6/400 ते 7/00 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे.	14/33/01/ 11/003	5.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
33	प्रामा 6 ते म्हसोला बोरगाव पुंजी रस्ता किमी 1/00 ते 1/600 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता.आर्णि	14/33/01/ 11/004	5.00	का.अ.दि.1.9.14		प्रगतीत
34	वसंतपुर सिंगद रस्ता किमी 0/00 ते 0/700 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता.दिग्रस	14/33/01/ 11/005	5.00	का.अ.दि.1.9.14	3.90	पूर्ण
35	खंडापुर जोडरस्ता किमी 0/00 ते 0/700 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता.दिग्रस	14/33/01/ 11/006	5.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
उपविभाग महागांव						

36	बोरी ब्रम्ही रस्ता किमी भाग 0/00 ते 0/600 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नतनीकरण करणे ता.महागाव	14/33/01/11/007	5.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
37	मोरथ ते बोथा रस्ता किमी भाग 0/00 ते 0/600 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे ता.महागाव	14/33/01/11/008	5.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
एकुण गट - ब			242.41			
गट क -21						
उपविभाग दारव्हा						
1	वडगाव आंध जोडरस्ता लांबी 2.500 किमी भाग 1/00 मध्ये रपटा बांधकाम करणे ता.दारव्हा	14/33/01/21/003	2.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
2	दुधगाव उजोना बोथगव्हाण रस्ता लांबी 4.700 किमी भाग 3/00 मध्ये रपटा बांधकाम करणे ता.दारव्हा	14/33/01/21/004	2.00	का.अ.दि.1.9.14	1.96	पुणे
उपविभाग आर्णी						
3	कोसदनी कवठा बाजार रस्ता लांबी 7.00 किमी भाग 3/600 मध्ये मोरी बांधकाम करणे. ता.आर्णी	14/33/01/21/006	2.00	का.अ.दि.1.9.14		प्रगतीत
उपविभाग महागांव						
4	बोरी इ ते काळुलाल नगर साइ रस्ता लांबी 11.00 किमी भाग 0/200 मध्ये मोरीची बांधकाम करणे ता.महागाव	14/33/01/21/009	1.00	का.अ.दि.1.9.14	0.99	पुणे
उपविभाग पुसद						
5	जगापुर जोडरस्ता लांबी 3.00 किमी भाग 1/600 व 2/200 मध्ये मोरी बांधकाम करणे ता.पुसद	14/33/01/21/010	2.00	का.अ.दि.1.9.14	1.90	प्रगतीत
6	निंबी काकडदाती रस्ता लांबी 4.00 किमी भाग 0/600 मध्ये मोरीचे बांधकाम करणे ता.पुसद	14/33/01/21/011	1.00	का.अ.दि.1.9.14	1.00	पुणे
गट क -22						
7	आरंभी चिरकुटा रस्ता किमी भाग 0/00 मधील मा-याची दुरुस्ती करणे. ता.दिग्रस	14/33/01/22/005	1.50	का.अ.दि.1.9.14	1.48	पुणे
8	खेड बीड उमरी पठार रस्ता किमी भाग 0/00 मधील मा-याची दुरुस्ती करणे. ता.आर्णी	14/33/01/22/001	1.50	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया

9	खंडाळा जोडरस्ता किमी 0/600 मधील रपट्याची दुरस्ती करणे. ता.आर्णी	14/33/01/ 22/002	1.50	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया
10	दारव्हा खोपडी डोल्हारी रस्ता किमी भाग 1/00 मध्ये रपटा दुरस्ती करणे ता.दारव्हा	14/33/01/ 22/006	2.00	का.अ.दि.1.9.14	1.80	प्रगतीत
11	दारव्हा तळेगाव फुबगाव रस्ता किमी भाग 5/00 मध्ये रपटा दुरस्ती करणे ता.दारव्हा	14/33/01/ 22/007	2.00	का.अ.दि.1.9.14	1.94	प्रगतीत
12	मोझर सावरगाव ब्राम्हणवाडा रस्ता किमी भाग 5/100 मध्ये रपटा दुरस्ती करणे ता.दारव्हा	14/33/01/ 22/008	1.91	का.अ.दि.1.9.14		प्रगतीत
	उपविभाग महागांव					
13	गुंज ते वेणी रस्ता लांबी 5,00 किमी भाग 3/400 मध्ये मोरीची दुरस्ती करणे ता.महागाव	14/33/01/ 22/015	1.00	का.अ.दि.1.9.14	1.00	पुणे
14	बाबासाहेब नगर ते दर्देवाडी दुवस्थान रस्ता लांबी 3.00 किमी भाग 2/200 मध्ये रपट्याची सुधारणा करणे ता.महागाव	14/33/01/ 22/009	1.00	का.अ.दि.1.9.14	0.99	पुणे
15	मोरथ ते बोथा रस्ता लांबी 2.50 किमी भाग 1/00 रपट्याची सुधारणा करणे ता.महागाव	14/33/01/ 22/010	1.00	का.अ.दि.1.9.14	1.00	पुणे
16	दगडथर घानमुख ते रा मा क्र.6 ला रस्ता लांबी 10.00 किमी भाग 8/600 मधील रपटा दुरस्त करणे ता.महागाव	14/33/01/ 22/016	1.00	का.अ.दि.1.9.14	1.00	पुणे
	उपविभाग पुसद					
17	उडदी हंसापुर रस्ता लांबी 1.50 किमी भाग 1/00 मध्ये मोरीची सुधारणा करणे ता.पुसद	14/33/01/ 22/011	1.00	का.अ.दि.1.9.14	1.00	पुणे
18	आरेगाव जोडरस्ता लांबी 3.800 किमी भाग 2/800 मध्ये मोरीची सुधारणा करणे ता.पुसद	14/33/01/ 22/012	1.00	का.अ.दि.1.9.14	1.00	पुणे
19	शिवणी होरकड रस्ता लांबी 3.600 किमी भाग 0/600 मध्ये मोरीची सुधारणा करणे ता.पुसद	14/33/01/ 22/013	2.00	का.अ.दि.1.9.14		निविदा प्रक्रिया

20	गौळ आसोली रस्ता लांबी 2.00 किमी भाग 1/200 मध्ये मोरीची सुधारणा करणे ता.पसद	14/33/01/ 22/014	1.00	का.अ.दि.1.9.14		निवेदा प्रक्रिया
	उपविभाग उमरखेड					निवेदा प्रक्रिया
21	वरुडबिबी ते रामनगर रस्ता लांबी 3.00 किमी भाग 1/600 मध्ये रपटा दुरस्ती करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 22/017	1.00	का.अ.दि.1.9.14		निवेदा प्रक्रिया
22	प्रजिमा 34 व 37 ला जोडणारा पाडी ,वानेगाव ,तिवरंग रस्ता लांबी 7.800 किमी भाग 5/500 मध्ये रपटा दुरस्ती करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 22/018	1.00	का.अ.दि.1.9.14		निवेदा प्रक्रिया
23	विडुळ वांगी जाड रस्ता लांबी 1.25 किमी भाग 0/800 मध्ये रपटा दुरस्ती करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 22/019	1.00	का.अ.दि.1.9.14		निवेदा प्रक्रिया
24	इसापुर ते इसापुर तंांडा लांबी 1.800 किमी भाग 1/200 मध्ये रपटा दुरस्ती करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 22/020	1.00	का.अ.दि.1.9.14		निवेदा प्रक्रिया
25	ढाणकी -गांजेगाव लांबी 5.500 किमी भाग 0/900 मध्ये रपटा दुरस्ती करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 22/021	1.00	का.अ.दि.1.9.14		निवेदा प्रक्रिया
26	भोजनगर नानकपुर लांबी 2.500 किमी भाग 1/700 मध्ये रपटा दुरस्ती करणे ता.उमरखेड	14/33/01/ 22/022	1.00	का.अ.दि.1.9.14		निवेदा प्रक्रिया

एकुण क 35.41 लक्ष
एकुण ब/क 277.82 लक्ष

योजनेतर कार्यक्रम गट ब / क अंतर्गत मंजूर कामांची माहिती -- सन 2013-14

अ.क्र.	कामाचे नाव	तालुका	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	प्र.मा.दिनांक	कामावर झालेला खर्च	कामाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7
	गट ब-10					
1	भान्सरा अंजनखेड रस्ता , किमी 1/00 ते 1/800 मध्ये सुधारणा करणे. ता.भापर्णे	13/33/01/ 10/012	9.00	का.अ. दि.4.3.14	8.93	पुणे
2	नांदगव्हाण जोडरस्ताची ,किमी, भाग 0/00 ते 0/800 मध्ये सुधारणा करणे. ता. दिगस	13/33/01/ 10/015	9.00	का.अ. दि.4.3.14	9.00	पुणे

3	तिवरी खंडापुर रस्ता , किमी 0/00 ते 0/800 मध्ये सुधारणा करणे. ता.दियस	13/33/01/10/016	9.00	का.अ. दि.4.3.14	7.60	प्रगतीत
4	कामठवाडा नांदगव्हाण जांभोरा रस्ता किमी , भाग 0/00 ते 1/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.दारव्हा	13/33/01/10/004	9.00	का.अ. दि.4.3.14	7.39	प्रगतीत
5	कंझारा पिपळगाव रस्ता , किमी 0/00 ते 1/200 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.दारव्हा	13/33/01/10/005	9.00	का.अ. दि.4.3.14	6.24	प्रगतीत
6	वडगांव आंध जोडरस्ता कि.मी. 0/00 ते 0/600 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.दारव्हा	13/33/01/10/006	9.00	का.अ. दि.4.3.14	7.10	पुणे
7	लोही बोदेगांव रस्ता किमी 4/200 ते 5/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.दारव्हा	13/33/01/10/014	9.00	का.अ. दि.4.3.14	8.92	प्रगतीत
8	जगापुर जोडरस्ता , कि.मी. 1/00 ते 1/800 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.पसद	13/33/01/10/017	9.00	का.अ. दि.4.3.14	8.90	पुणे
9	अडगाव हिवळणी रस्ता , कि.मी. भाग 1/00 ते 1/800 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे.	13/33/01/10/018	9.00	का.अ. दि.4.3.14	8.90	पुणे
10	पाडी निंबी रस्ता , कि.मी. 1/700 ते 2/400 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.पसद	13/33/01/10/011	9.00	का.अ. दि.4.3.14	8.91	पुणे
11	कार्ळा जोडरस्ता रस्ता , किमी 0/700 ते 1/500 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.पसद	13/33/01/10/020	9.00	का.अ. दि.4.3.14	8.91	पुणे
12	वेणी जोडरस्ता , कि.मी. भाग 0/00 ते 0/650 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	13/33/01/10/021	7.00	का.अ. दि.4.3.14	6.64	पुणे
13	सावंगी आसरपेड रस्ता , कि.मी. भाग 2/200 ते 3/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	13/33/01/10/022	9.00	का.अ. दि.4.3.14	7.88	पुणे
14	देवतांडा हंसापुर रस्ता , कि.मी. भाग 0/350 ते 1/00 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	13/33/01/10/023	7.00	का.अ. दि.4.3.14	5.24	प्रगतीत
15	विडूळ जोडरस्ता रस्ता , कि.मी. भाग 0/00 ते 0/400 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	13/33/01/10/024	6.67	का.अ. दि.4.3.14	6.47	पुणे
16	ढाणकी जोडरस्ता रस्ता , कि.मी. भाग 0/00 ते 0/900 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	13/33/01/10/025	10.00	का.अ. दि.4.3.14	9.83	पुणे
17	मुळावा हातला रस्ता , कि.मी. भाग 2/00 ते 2/900 मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.उमरखेड	13/33/01/10/026	10.00	का.अ. दि.4.3.14	0.00	निवेदा प्रक्रिया
गट ब-11						

18	माळहिवरा लोणबेहळ रस्ता , किमी , भाग 2/600 ते 3/400 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता.आर्णी	13/33/01/ 11/010	8.00	का.अ. दि.4.3.14	7.41	पुणे
19	प्ररामा 6 ते ब्राम्हणवाडा शेकलगाव म्हसोला पहर बोरगाव पुंजी रस्ता किमी 10/400 ते 11/200 मध्ये डांबरी	13/33/01/ 11/011	8.00	का.अ. दि.4.3.14	0.00	निविदा प्रक्रिया
20	कोलुरा पिंपळगांव डूबा सिंदखेड ब्राम्हणवाडा रस्ता किमी भाग 9/00 ते 9/800 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता.नेर	13/33/01/ 11/015	8.00	का.अ. दि.4.3.14	0.00	निविदा प्रक्रिया
21	दारव्हा तळेगाव फुबगाव रस्ता , किमी भाग 6/00 ते 6/800 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता.दारव्हा	13/33/01/ 11/016	10.00	का.अ. दि.4.3.14	0.00	निविदा प्रक्रिया
22	निंगनुर दगडथर घानमुख ते प्ररामा क्र,6 ला जोडणारा रस्ता , कि.मी. 7/00 ते 7/800 मध्ये डांबरी	13/33/01/ 11/021	8.00	का.अ. दि.4.3.14	6.09	पुणे
23	अंबोडा जोडरस्ता , ग्रा.मं.ा. 70 , लांबी 1.00 कि.मी. भाग 0/00 ते 1/00 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता.महागाव	13/33/01/ 11/022	8.00	का.अ. दि.4.3.14	6.74	पुणे
24	गुंज ते वेणी रस्ता , कि.मी. 0/00 ते 1/00 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे	13/33/01/ 11/017	8.00	का.अ. दि.4.3.2018	5.91	पुणे
25	हिवरा ते एकविरा देवी रस्ता , कि.मी. भाग 0/00 ते 9/00 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता.महागाव	13/33/01/ 11/020	7.00	का.अ. दि.4.3.2018	6.97	निविदा प्रक्रिया
26	कौडगांव जोडरस्ता कि.मी. भाग 0/00 ते 0/800 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता.महागाव	13/33/01/ 11/018	8.00	का.अ. दि.4.3.14	0.00	निविदा प्रक्रिया
27	वरूड बिबी ते रामनगर रस्ता , कि.मी., भाग 0/00 ते 0/900 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता.उमरखेड	13/33/01/ 11/019	7.00	का.अ. दि.4.3.14	5.50	पुणे
			२२८.६७			
	गट क - 21					
1	पिंपळनेर पांडुर्णा सुकळी रस्ता , किमी 16/700 व 17/100 मध्ये मो-यांचे बांधकाम करणे. ता.आर्णी	13/33/01/ 21/002	2.00	का.अ. दि.4.3.14	1.99	पुणे

2	माळहिवरा लोणबेहळ अंजनखेड रस्ता किमी 13/600 मध्ये रपटयाचे	13/33/01/ 21/003	2.00	का.अ. दि.4.3.14	0.00	निविदा प्रक्रिया
3	देवुरवाडी डोळंबवाडी ग्रा.मा.66 ला जोडणारा महादेव मंदिर जोडरस्ता	13/33/01/ 21/004	2.00	का.अ. दि.4.3.14	1.97	पुणे
4	प्ररामा 6 ते ब्राम्हणवाडा शेकलगाव म्हसोला पहर बोरगाव पुंजी रस्ता किमी 0/600 1/600 व 2/600 मध्ये रपट	13/33/01/ 21/005	3.00	का.अ. दि.4.3.14	0.00	निविदा प्रक्रिया
5	महागांव वडगांव जोडरस्ता , किमी 1/400 मध्ये रपटयाचे बांधकाम करणे. ता.दिग्रस	13/33/01/ 21/006	2.00	का.अ. दि.4.3.14	2.00	पुणे
6	सावरगांव गोंडेगांव रस्ता किमी 0/500 मध्ये रपटयाचे बांधकाम करणे. ता.नेर	13/33/01/ 21/007	2.00	का.अ. दि.4.3.14	1.99	पुणे
7	लोही बोदेगांव रस्ता किमी 1/400 मध्ये रपटयाचे बांधकाम करणे. ता.दारव्हा	13/33/01/ 21/008	2.00	का.अ. दि.4.3.14	2.00	पुणे
8	गुंज ते वेणी रस्ता ,कि.मी. 1/00 मध्ये रपटयाचे बांधकाम करणे. ता.महागाव	13/33/01/ 21/009	2.00	का.अ. दि.4.3.14	1.99	पुणे
9	कौडगांव जोडरस्ता कि.मी. 0/400 मध्ये रपटयाचे बांधकाम करणे. ता.महागाव	13/33/01/ 21/010	2.00	का.अ. दि.4.3.14	1.80	पुणे
10	अंडगांव हिवळणा रस्ता , कि.मा. भाग 0/600 मध्ये रपटयाचे बांधकाम करणे. ता.पुसद	13/33/01/ 21/011	1.00	का.अ. दि.4.3.14	0.99	पुणे
11	उडदी हंसापुर रस्ता , कि.मी. 0/600 मध्ये रपटयाचे बांधकाम करणे.	13/33/01/ 21/012	1.00	का.अ. दि.4.3.14	1.00	पुणे
12	सत्तरमाळ ते प्र.जि.मा.34 ला जोडनारा वाघजळी रस्ता कि.मी. 1/200 मध्ये रपटयाचे बांधकाम करणे. ता.पुसद	13/33/01/ 21/013	1.00	का.अ. दि.4.3.14	0.99	पुणे
13	रा.मा.264 ते खडकदरी लोणदरी माळआसोली प्र.जि.मा.56 ला जोडनारा रस्ता कि.मी. 9/200 मध्ये रपटयाचे बांधकाम करणे. ता.पुसद	13/33/01/ 21/014	1.00	का.अ. दि.4.3.14	1.00	पुणे
गट क 22						

14	आनंदवाडी मोरखेड रस्ता किमी 0/800 मध्ये रपटयाची सुधारणा करणे. ता.दिग्रस	13/33/01/ 22/003	2.50	का.अ. दि.4.3.14	2.50	पुणे
15	दुधगांव उजोना बोदगव्हाण रस्ता किमी 4/600 मध्ये रपटयाची	13/33/01/ 22/001	2.00	का.अ. दि.4.3.14	2.00	पुणे
16	नेर ते पिंपळगांव रस्ता किमी 0/500 मध्ये रपटयाची सुधारणा करणे.	13/33/01/ 22/004	2.00	का.अ. दि.4.3.14	0.00	निविदा प्रक्रिया
17	लैंवा बारभाई तांडा जोडरस्ता , किमी 0/200 मध्ये रपटयाची सुधारणा	13/33/01/ 22/005	1.50	का.अ. दि.4.3.14	1.50	पुणे
18	प्रमुख राज्य मार्ग क्र.6 ला जोडणारा कावुरवाडी अंबोडा रस्ता , किमी 1/00 मध्ये रपटयाची सुधारणा करणे. ता.महागाव	13/33/01/ 22/006	1.67	का.अ. दि.4.3.14	1.67	पुणे

32.67

एकुण ब / क

261.34

कार्यकारी अभियंता

जि. प. बांधकाम विभाग क्र.२